

项目综合 - 任务 #4523

上海创轩网络科技有限公司 上海酷哇机器人 合同编号：OM20220719-18 辛桂明

2022-07-19 16:48 - 辛桂明

| | | | |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态: | 完结 | 开始日期: | 2022-07-19 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | 2022-08-19 |
| 指派给: | 辛桂明 | % 完成: | 100% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |

描述

| | | | | |
|----|--------------|----------------|---|----|
| 1 | 智慧机房主机 | OM-A6 T300A | 台 | 1 |
| 2 | 报警主机 | OM-B5 | 台 | 1 |
| 3 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 个 | 16 |
| 4 | 配电监测器 | OM-ACM-A601 | 个 | 1 |
| 5 | 区域漏水检测器 | OM-LDA-B801 | 个 | 2 |
| 6 | 区域漏水检测电缆-15M | OM-LDA-B601/15 | 根 | 2 |
| 7 | 烟雾探测器 | OM-ACC-A101 | 个 | 8 |
| 8 | 触摸动环屏 | OM-ACC-A103 | 个 | 2 |
| 9 | 精密空调检测模块 | 定制 | 套 | 5 |
| 10 | UPS检测模块 | 定制 | 套 | 1 |

合同已签

货款已支付

按常规发货，主机首页刷3D图，一个串口屏显示8个温湿度和4个烟雾以及一套漏水数据，剩余另一个显示剩余监测项数据

2022-7-20日发货

甲方提供的交货地址：上海市嘉定区安亭镇安驰路915号

收货人：姜经理

联系方式：13788999758

历史记录

#1 - 2022-07-25 13:42 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#2 - 2022-07-26 08:51 - 玉绍涛

两个动环屏串一起，动环屏数据根据SID顺序上传，跟据主机SID，前8温湿度，前4个烟感，及第一个漏水，放在机房一边；剩余放另一边。

#3 - 2022-08-08 16:30 - 杜小栋

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从0变更为10

#4 - 2022-08-23 10:28 - 杜小栋

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#5 - 2022-08-26 15:35 - 杜小栋

- % 完成从10变更为80

剩余动环屏 其余完成

#6 - 2022-08-29 09:58 - 杜小栋
- 文件 DWIN_SET.zip 已添加

#7 - 2022-09-14 17:07 - 杜小栋
- % 完成从 80 变更为 90

#8 - 2022-09-15 16:48 - 杜小栋
- 指派给从 杜小栋 变更为 辛桂明
- % 完成从 90 变更为 100

已完成

#9 - 2022-09-19 16:53 - 辛桂明
- 状态从 调试中 变更为 完结

文件

| | | | |
|--------------|---------|------------|-----|
| 3D.jpg | 52.7 KB | 2022-07-19 | 辛桂明 |
| DWIN_SET.zip | 10.5 MB | 2022-08-29 | 杜小栋 |