

项目综合 - 任务 #4539

西藏南铭电子商贸有限公司 合同编号：OM20220725-20 辛桂明

2022-07-25 15:13 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2022-07-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2022-08-25
指派给:	辛桂明	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.50 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 X200	台	1
2	报警主机	OM-B5	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2
4	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1
6	区域漏水检测电缆-10M	OM-LDA-B601/10	根	1
7	红外探测器	OM-ACC-A100	个	1
8	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2

合同已签

货款已支付

按常规发货

2022-7-25日发货

甲方提供的交货地址：西藏自治区拉萨市城关区江苏路萨博数码广场

收货人：陈湘安

联系方式：19976724488

历史记录

#1 - 2022-07-28 10:45 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#2 - 2022-08-03 13:42 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

- % 完成从0变更为10

杜晓栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2022-08-03 17:48 - 杜小栋

- % 完成从10变更为20

#4 - 2022-09-21 17:12 - 杜小栋

- % 完成从20变更为50

已安装完成

#5 - 2023-08-07 16:08 - 杜小栋
- 指派给从杜小栋变更为辛桂明

已完成

#6 - 2023-08-22 11:01 - 辛桂明
- 状态从已发货变更为完结