

项目综合 - 任务 #4541

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20220725-50 （无极人民法院）王丽红

2022-07-26 15:53 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2022-07-26
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	名称	型号	单位	数量	备注
1	服务器主机	DM-AS X300	台	1	
2	服务器主机	DM-AS	台	1	
3	单元服务器	DM-D2	台	1	
4	温度传感器	DM-TH-8801	个	1	
5	烟雾探测器	DM-ACC-4101	个	1	
6	精密空调检测模块	定制	块	1	
7	UPS检测模块	定制	块	1	
8	三相电表	DM-ACM-AB01	台	1	拆回，不再发货
9	精密电流互感器	DM-ACM-A200/100	个	1	拆回，不再发货
10	区域漏水探测器	DM-LDA-8801	台	1	拆回，不再发货
11	区域漏水探测器-DM	DM-LDA-8801S	台	1	拆回，不再发货

甲方提供的交货地址：河北省石家庄市新华区新苑路3号华融B3-4301  
联系人：马二林 联系方式：15200115344

付款说明：已付款

包装说明：常规

快速说明：常规

发货说明：2022.07.27（测完即发）

备注：改项目发给客户发两根带接口的引出线，项目#4058小程序未使用，待实施后确认，有可能用于该项目替换。

历史记录

#1 - 2022-07-28 09:48 - 王慧

- 描述已更新。
- 指派给从王慧变更为王小京

王小京负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2022-07-28 10:45 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2022-08-04 10:57 - 王小京

- 文件SCA空调机组通信协议.pdf已添加
- 文件YTR3330 WRWF-1201-03\_类模块UPS上位机Modbus监控协议\_001\_柳龙杰\_20180208(1).pdf已添加

#4 - 2022-08-04 10:58 - 王小京



#11 - 2022-08-12 16:23 - 王丽红

- 状态从 服务中 变更为 完结

## 文件

SCA空调机组通信协议.pdf	857 KB	2022-08-04	王小京
YTR3330 WRWF-1201-03_类模块UPS上位机Modbus监控协议_001_柳龙杰_20220808(1).pdf	938.1 KB	2022-08-04	王小京
A3-4706.asp	8.6 KB	2022-08-04	王小京
A3-4706.js	8.87 KB	2022-08-04	王小京
SM4706.def	5.61 KB	2022-08-04	王小京
UPS测试结果.txt	31.9 KB	2022-08-05	陆志毅