

项目综合 - 任务 #4557

微连锁（北京）科技发展有限公司 合同编号：WLS-WLW-20220801001（彭冲）

2022-08-04 14:53 - 彭冲

状态:	调试中	开始日期:	2022-08-04
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6-X300	台	1
2	声光报警器	OM-D2	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-8801	个	2
4	三相电表	OM-ACM-A801	个	1
5	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3
6	区域漏水检测器	OM-LDA-8801	个	2
7	区域漏水检测电话-10M	OM-LDA-8801/10	根	2
8	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	3
9	红外定焦半球摄像机		个	1
10	16路NVR硬盘录像机		套	1
11	400G硬盘		个	1
12	OMARA-智慧机房平台软件	V1.0	套	1

交货地址：内蒙古自治区鄂尔多斯乌审旗四马路中心小区四栋三单元101

收货人：刘满光

联系方式：18847718180

历史记录

#1 - 2022-08-11 09:46 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

杜晓栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2022-08-11 17:24 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2022-09-01 10:08 - 彭冲

- 文件KSTAR UPS MODBUS协议(YDC33系列)电平通讯协议 (V3.1.02).doc 已添加

- 描述已更新。

#4 - 2022-09-01 11:01 - 杜小栋

- 描述已更新。

- 状态从已发货变更为调试中

#5 - 2022-09-09 15:42 - 杜小栋

- % 完成从0变更为10

#6 - 2023-05-19 16:12 - 杜小栋
指导安装

#7 - 2023-06-13 14:01 - 杜小栋
-% 完成从10 变更为80

指导js采集数据

文件

KSTAR UPS MODBUS协议(YDC33系列3电平通讯协议) (V3.1.02).doc	931 KB	2022-09-01	彭冲
--------------------------------------------------	--------	------------	----