

状态:	完结	开始日期:	2022-08-29
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时

描述

序号	名称	型号	单位	数量	备注
1	服务器主机	OM-A6 X300	台		
2	服务器主机	OM-B0	台		
3	声光报警器	OM-D2	台		
4	温度传感器	OM-TH-B001	个		
5	红外线探测装置	OM-LDA-SB01	个		
6	红外线探测电话 GSM	OM-LDA-SB01S	台		
7	报警探测器	OM-ACC-A101	个		
8	插	OM-ACC-A110	个		

9、视频检测模块1套 （自调）

甲方提供的交货地址：石家庄市长安路北二环东辅路166号永建大厦200
联系人：潘小广 联系电话：18632871216

付款说明：已付全款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货日期：2022.8.30

历史记录

#1 - 2022-08-29 16:26 - 王丽红
- 描述 已更新。

发货清单不留双方的公司名称，就只留下设备清单；
注意！！漏水绳包装中性，不显示多少米数。

河北省邯郸市魏县永乐街与开元路交叉口西南80米魏州宾馆
收货人张工 13503208377

#2 - 2022-08-31 08:58 - 王慧

- 描述已更新。

- 指派给从王慧变更为王小京

- % 完成从0变更为10

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2022-09-02 10:24 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#4 - 2022-09-22 09:49 - 王小京

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从10变更为50

#5 - 2022-09-22 10:04 - 王小京

- 状态从调试中变更为服务中

- % 完成从50变更为100

项目调试完成。

#6 - 2022-09-22 10:05 - 王小京

- 指派给从王小京变更为王丽红

#7 - 2022-10-27 11:55 - 王丽红

- 文件数字魏县一期--1台UPS协议--UM50模块系列产品A Plus232协议(1)(1).docx 已添加

- 文件数字魏县一期--3台空调协议--HAC02M2新型基站空调通信协议-V1.0.pdf 已添加

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20221027-50（魏县一期新增UPS+空调）王丽红

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	服务器主机	OM-A6 X300	台		规格OM-A6 T100
2	精密空调控制模块	定制	块		并一个协议
3	UPS控制模块	定制	块		

甲方提供的交货地址：河北省邯郸市魏县东大街与开光路交叉口西南角米腾所项目

联系人：卢 联系电话：15528114210

付款说明：已付款

包装说明：软件硬件贴标T100，其他常规

快递说明：顺丰

发货说明：2022.10.27（今日发货）

备注：之前项目需求更改需要加3台精密空调，1台UPS客户更换主机，X300留着后续项目，配置按以上清单进行配置，悉知！

#8 - 2022-10-27 14:11 - 王小京

- 文件SM4940.rar 已添加

UPS编号：825-1

空调编号：4940

#9 - 2022-10-28 09:16 - 王小京

客户预约周日下午进行设备调试。

#10 - 2022-10-28 09:17 - 王小京

- 指派给从王丽红变更为王小京

#11 - 2022-10-31 17:40 - 王小京

常规设备 精密空调调试正常。剩余UPS

#12 - 2022-11-01 10:25 - 王小京

- 指派给从王小京变更为王丽红

设备调试完成。

12.15日 定制项历史数据升级。

问题：精密空调状态量历史数据查询失败

研发协助：远程处理正常 升级smdat.asp smdat-t.asp

#13 - 2022-11-01 11:22 - 王丽红

- 状态从服务中变更为完结

文件

数字魏县一期--1台UPS协议--UM50模块系列产品 A Plus232协议(1)(1).docx	163 KB	2022-10-27	王丽红
数字魏县一期--3台空调协议--HAC02M2新型基站空调通信协议-V1.0.pdf	278 KB	2022-10-27	王丽红
SM4940.rar	2.92 KB	2022-10-27	王小京