

项目综合 - 任务 #4625

甘肃银泰公路工程建设管理有限公司 (合同编号: OM20220906-08) (白银S217一级公路动环) (农能艺)

2022-09-07 09:55 - 农能艺

状态:	调试中	开始日期:	2022-09-07
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	9.50 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 X500	台	2	
2	报警主机	OM-BS	台	1	含232串口服务器
3	温度探测传感器	OM-TM-S801	个	12	
4	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	2	
5	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	6	
6	区域漏水检测器	OM-LDA-S801	个	2	
7	区域漏水检测电源5M	OM-LDA-S801S	套	2	
8	空调远程控制器	OM-ACA-A801	台	2	
9	UPS检测模块	OM-LPSE-NY	套	4	
10	消防控制系统接口软件	V1.0	套	2	采集消防控制端干接点信号
11	集中器	OM-CMP-10	套	1	

付款说明: 已付 预付款

包装说明: 常规

快速说明: 常规

发货日期: 2022-9-7

收货地址: 甘肃省白银市白银区教育港三号楼山东达建设集团 张禄军 13893067635

备注: 2台监控主机授权限制, 授权日期: 2022-9-15至2022-10-14

历史记录

#1 - 2022-09-09 15:47 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#2 - 2022-09-13 10:00 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

杜晓栋 负责该项目的指导调试, 请知悉!

#3 - 2022-09-14 17:06 - 杜小栋

- 状态从已发货变更为调试中

#4 - 2022-09-16 17:12 - 农能艺

客户已支付设备全款, 剩余施工费未支付, 2台监控主机可以解除授权限制; 集中器管理平台设置授权限制, 授权区间: 2022-9-16至2022-10-15, 请知悉。

#5 - 2022-09-20 16:02 - 杜小栋

- % 完成 从 0 变更为 10

ups未测试、平台未搭建 其余完成

#6 - 2022-10-17 16:34 - 杜小栋

一处空调已调试好

#7 - 2023-02-07 16:58 - 杜小栋

- % 完成 从 10 变更为 20

#8 - 2023-02-20 17:14 - 杜小栋

3台ups未通讯，平台、消防未安装

#9 - 2023-02-20 17:24 - 杜小栋

- 文件 EA9010.zip 已添加

- 文件 EA900 G4 6-20k Modbus通信协议\_RD (232&485) .pdf 已添加

#10 - 2023-03-14 21:50 - 杜小栋

- % 完成 从 20 变更为 90

剩余项目调试

#11 - 2023-06-02 10:44 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋 变更为 农能艺

- % 完成 从 90 变更为 100

3台ups未通讯、消防未安装 其余完成

#12 - 2023-08-07 09:11 - 农能艺

项目尾款已经支付完成，可以解除平台授权限制！

## 文件

EA9010.zip	17.7 MB	2023-02-20	杜小栋
EA900 G4 6-20k Modbus通信协议_RD (232&485) .pdf	392 KB	2023-02-20	杜小栋