

## 项目综合 - 任务 #4642

云南港电系统集成有限公司 华能新能源 合同编号：OM20220915-12 辛桂明

2022-09-17 10:04 - 辛桂明

状态:	调试中	开始日期:	2022-09-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2022-10-18
指派给:	陆志毅	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
1   智慧机房主机   OM-K2-S60   台   9			
合同已签			
货款已支付			
按常规发货，每台主机接4个消防干接点信号，主机数据传输到#4572的集中管理平台上			
2022-9-17日发货			
甲方提供的交货地址：昆明市西山区广福路红星财富中心A座八楼			
收货人：王彩月		联系方式：13480861635	

### 历史记录

#1 - 2022-09-17 10:05 - 辛桂明

- 主题从 云南港电系统集成有限公司 华能新能源 合同编号：OM20220915-12 新桂明 变更为 云南港电系统集成有限公司 华能新能源 合同编号：OM20220915-12 辛桂明

#2 - 2022-09-19 08:59 - 王慧

- 指派给从 王慧 变更为 杜小栋

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2022-09-19 08:59 - 王慧

- 指派给从 杜小栋 变更为 王小京

#4 - 2022-09-19 10:17 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#5 - 2022-09-28 11:09 - 王小京

- % 完成 从 0 变更为 30

指导安装设备

#6 - 2022-10-09 17:18 - 王小京

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从30 变更为60

跟进安装调试

#7 - 2022-11-01 16:58 - 王小京

- % 完成从60 变更为80

#8 - 2023-02-23 09:21 - 陆志毅

- 指派给从王小京 变更为 陆志毅