

项目综合 - 任务 #4655

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20220922-50（衡水应急局）王丽红

2022-09-23 09:40 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2022-09-23
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	设备名称	型号	单位	数量	备注
	普通乳白主机	SM-AD-X300	台		
	声光报警器	SM-G2	台		
	温度报警传感器	SM-T1H-8801	个		
	工业电量仪	SM-ALCM-AB01	个		
	有线电话分机	SM-KMM-A200100	个		利旧2个
	有线电话分离器	SM-LDA-6801	个		
	有线数字报警电话 GSM	SM-LDA-6801S	个		
	红外探测器	SM-ACC-A100	个		
	烟雾探测器	SM-ACC-A101	个		

10、GSM短信报警模块 1个（利旧，不用发货）

11、UPS、精密空调检测 各1个（财富大厦项目抵消2个，剩余2个协议接入）

12、视频接入、门禁接入（客户自调）

甲方提供的交货地址：河北省石家庄市新华区新石中路1号华瑞园3-4301
联系人：马二林 联系方式：15020019344

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货日期：2022.09.23

历史记录

#1 - 2022-09-24 08:57 - 王慧

- 描述已更新。

- 指派给从王慧变更为王小京

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2022-09-26 16:18 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2022-10-20 14:15 - 王小京

- 文件衡水应急局-UPS-塔式机架式模块化通讯协议 V1.1 (12月新).doc 已添加

- 文件衡水应急局-空调-SCA空调机组通信协议.pdf 已添加

- % 完成从0 变更为20

#4 - 2022-10-20 14:37 - 王小京

- % 完成从20 变更为30

精密空调 编号：2075-1

UPS 编号：791-0

#5 - 2022-10-24 13:34 - 王小京

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从30 变更为60

#6 - 2022-10-24 14:49 - 王小京

- 状态从调试中变更为服务中

- 指派给从王小京 变更为王丽红

- % 完成从60 变更为100

设备调试完成。

#7 - 2022-11-01 11:19 - 王丽红

- 状态从服务中变更为完结

文件

衡水应急局-空调-SCA空调机组通信协议.pdf	857 KB	2022-10-20	王小京
衡水应急局-UPS-塔式机架式模块化通讯协议 V1.1 (12月新).doc	1.09 MB	2022-10-20	王小京