

项目综合 - 任务 #4666

山西鸿潮科技有限公司 合同编号：OM20220923-05 邓枢枫

2022-09-27 09:59 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2022-09-27
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓枢枫	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.10 小时
描述			
序号	品名	型号	单位 数量
1	智慧机房主机	OM-A6 T300	台 1
2	温湿度传感器	OM-TH-B801	个 13
3	点式漏水检测器	OM-LDA-C801	个 6
4	空调远程控制器	OM-ACA-A801	个 3
5	四门门禁控制器	OM-ACC-A113	个 3
6	IC读卡器	OM-ACC-A117	个 8
7	风速传感器	OM-ACC-A213	个 1
8	雨量传感器	OM-ACA-A312	个 1
9	视频检测模块	OM-SP-F1	套 1
<small>1. 付款方式：已交付 2. 发货时间：9月28日下午前 3. 技术方面：常规 4. 发货地址：山西省太原市晋源区健康南街山投晋运城 宋魁生 1582075988</small>			

历史记录

#1 - 2022-09-30 09:42 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 杜小栋

杜晓栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2022-09-30 11:18 - 玉绍涛

雨量地址11，风速10，均为建大仁科。

#3 - 2022-10-12 09:59 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为 已发货

#4 - 2023-04-03 19:03 - 杜小栋

- 状态从已发货 变更为 调试中

指导安装

#5 - 2023-05-19 10:08 - 杜小栋

指导安装

#6 - 2023-10-26 17:55 - 杜小栋

远程调试

#7 - 2023-10-27 16:24 - 杜小栋

门禁指导安装

#8 - 2023-11-02 20:50 - 杜小栋  
常规已完成

#9 - 2023-11-09 15:29 - 杜小栋  
剩余空调控制异常 其余完成

#10 - 2023-12-13 16:19 - 杜小栋  
- 指派给从杜小栋 变更为 邓枢枫

已完成

#11 - 2023-12-14 09:06 - 邓枢枫  
- 状态从 调试中 变更为 完结