

项目综合 - 任务 #4673

青岛汇融时代科技有限公司 合同编号：OM20220926-09（彭冲）

2022-09-29 09:32 - 彭冲

状态:	完结	开始日期:	2022-09-29
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	彭冲	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	15.00 小时

描述				
序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	2
2	报警主机	OM-B5	台	1
3	声光报警器	OM-D2	台	2
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	3
5	配电监测器	OM-ACM-A601	个	3
6	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	3
7	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	3
8	空调远程控制器	OM-ACA-A801	个	1
9	门禁电源箱	OM-ACC-A111	个	2
10	人脸考勤门禁一体机	DS-K1T342MF	个	2
11	出门按钮	OM-ACC-A118	个	2
12	IC卡	OM-ACC-A120	张	10
13	双门磁力锁	OM-ACC-A122	个	2
14	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	3
15	UPS检测模块	定制	套	1
16	精密空调检测模块	定制	套	2

增加3D图一张，配置在监控主机上显示

历史记录

#1 - 2022-09-30 10:07 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

杜晓栋负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2022-10-12 10:00 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2022-10-20 15:53 - 杜小栋

- 状态从已发货变更为调试中

#4 - 2022-11-01 16:38 - 杜小栋

指导安装调试

#5 - 2022-11-02 16:49 - 杜小栋

远程处理门禁密码问题

#6 - 2022-11-18 16:31 - 杜小栋

- % 完成从0 变更为10

#7 - 2022-11-21 16:37 - 杜小栋

远程调试常规已完成

#8 - 2022-12-15 17:00 - 杜小栋

远程调试

#9 - 2022-12-16 15:17 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋 变更为 彭冲

- % 完成从10 变更为100

已完成

#10 - 2022-12-16 15:23 - 杜小栋

- 文件 A3-4920.asp 已添加

- 文件 A3-4920.js 已添加

- 文件 SM4920.def 已添加

- 文件 空调机组通信协议.docx 已添加

#11 - 2022-12-16 15:25 - 杜小栋

- 文件 备份.zip 已添加

#12 - 2023-02-20 11:56 - 彭冲

- 描述 已更新。

#13 - 2023-02-20 14:02 - 彭冲

- 文件 天池煤矿机房图.jpg 已添加

- 指派给从彭冲 变更为 王慧

#14 - 2023-02-20 14:04 - 彭冲

- 指派给从王慧 变更为 杜小栋

#15 - 2023-02-20 17:13 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋 变更为 彭冲

指导客户问题

#16 - 2023-10-13 09:50 - 彭冲

- 状态从 调试中 变更为 完结

## 文件

A3-4920.asp	5.38 KB	2022-12-16	杜小栋
A3-4920.js	571 Bytes	2022-12-16	杜小栋
SM4920.def	1.89 KB	2022-12-16	杜小栋
空调机组通信协议.docx	3.94 MB	2022-12-16	杜小栋
备份.zip	17.1 KB	2022-12-16	杜小栋
天池煤矿机房图.jpg	153 KB	2023-02-20	彭冲