

项目综合 - 任务 #4692

湖南科快科技发展有限公司 合同编号：OM20221012-06 邓枢枫

2022-10-13 16:29 - 邓枢枫

状态:	调试中	开始日期:	2022-10-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陆志毅	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.30 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1					智慧机
2					报警主
3					温湿度
4					三相电 三个 电流互 感器
5					区域漏 5米 漏水 绳
6					烟雾探
7					
8					
9					

1. 付款方式：已支付
2. 发货时间：10月14日 下班前
3. 技术方面：常规
4. 发货地址：湖南省长沙市天心区雀园路九峰大厦405 张先生 13308440771

---

## 历史记录

---

#1 - 2022-10-17 15:42 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#2 - 2022-10-24 11:10 - 王慧

- 指派给从王慧变更为陆志毅

陆志毅 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2022-10-25 09:21 - 邓枢枫

- 文件3单 10-20k 通讯协议).doc 已添加

#4 - 2022-11-28 09:03 - 陆志毅

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从0变更为30

### 设备配置指导

#5 - 2022-12-08 10:44 - 陆志毅

远程调试设备，只剩下消防和UPS，现场正在接线，3D还需客户提供现场图纸

#6 - 2022-12-09 11:20 - 陆志毅

- % 完成从30变更为90

消防UPS已接入完成，UPS：774

现场反馈短信告警发不出，经核实为运营商封卡。

#7 - 2023-01-10 14:30 - 陆志毅

指导客户增加配置短信报警的接收人。

## 文件

---

3单 10-20k 通讯协议).doc

443 KB

2022-10-25

邓枢枫