

项目综合 - 任务 #4693

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20221013-50 （赵县综治中心）王丽红

2022-10-13 17:00 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2022-10-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	9.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	报警主机	OM-B5	台	1	
2	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2	
3	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1	
4	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3	
5	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2	
6	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	2	
7	空调远程控制器	OM-ACA-A801	个	1	
8	氢气传感器	OM-H2	个	2	
9	组压检测模块	OM-BAT-L802	套	2	
10	转换模块	OM-BAT-L803	套	2	
11	精密空调检测模块	定制	套	1	2台同协议
12	UPS检测模块	定制	套	1	

13、智慧机房主机 X500 1台 （利旧不用发货，#4234项目主机用于该项目）

甲方提供的交货地址：河北省石家庄市新华区新苑路6号华瑞苑3-4-301
收货人：马二林
联系方式：15200015344

付款说明：已付50%，完结返回！

包装说明：常规

快递说明：常规

发货说明：先测已有产品，外购后发

历史记录

#1 - 2022-10-14 09:09 - 王丽红

- 描述已更新。

付款说明：已付款

#2 - 2022-10-14 09:14 - 王小京

- 指派给从王慧变更为王小京

- % 完成从0变更为10

指导客户配置主机

#3 - 2022-10-20 09:15 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#4 - 2022-10-28 10:52 - 王小京
- 状态从已发货变更为已到货

指导客户安装设备等

#5 - 2022-10-28 17:26 - 王小京
- 状态从已到货变更为服务中
- %完成从10变更为100

精密空调协议开发已上传，设备调试完成。

#6 - 2022-10-28 17:27 - 王小京
- 文件SGA空调机组通信协议20200915(1).docx 已添加
- 文件A3-4920.js 已添加
- 文件SM4920.asp 已添加
- 文件SM4920.def 已添加

#7 - 2022-11-01 09:38 - 王小京
- 指派给从王小京变更为王丽红

#8 - 2022-11-01 11:20 - 王丽红
- 状态从服务中变更为完结

文件

SGA空调机组通信协议20200915(1).docx	3.94 MB	2022-10-28	王小京
A3-4920.js	570 Bytes	2022-10-28	王小京
SM4920.asp	5.38 KB	2022-10-28	王小京
SM4920.def	1.94 KB	2022-10-28	王小京