

项目综合 - 任务 #4694

江苏宁成信息科技有限公司 景昱医疗器械有限公司 合同编号：OM20221013-15 辛桂明

2022-10-14 09:20 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2022-10-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2022-11-14
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.50 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 X500	台	1
2	报警主机	OM-B5	台	1
3	声光报警器	OM-D2	台	1
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2
5	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2
6	区域漏水检测电缆-10M	OM-LDA-B601/10	根	2
7	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2
8	精密空调检测模块	定制	套	2
9	UPS检测模块	定制	套	1

合同已签

货款已支付

按常规发货，之前以苏州研信息科技有限公司采购过，最好指派跟上次同一个技术指导

2022年10月14日发货

甲方提供的交货地址：江苏省苏州市苏州工业园区金芳路与新庆路交叉口
收货人：李响 <span style="float: right;">联系方式：18262423050</span>

历史记录

#1 - 2022-10-17 15:43 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#2 - 2022-10-18 10:11 - 王慧

- 指派给从 王慧 变更为 黄正梁

黄正梁 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2023-03-02 10:17 - 黄正梁

- 状态从 已发货 变更为 已到货

#4 - 2023-03-02 10:17 - 黄正梁

- 状态从 已到货 变更为 调试中

#5 - 2023-03-02 19:10 - 黄正梁

- 描述 已更新。

## 设备安装指导

#6 - 2023-03-04 11:52 - 黄正梁

设备安装指导

#7 - 2023-09-26 14:56 - 黄正梁

- 文件KSTAR UPS MODBUS协议\_V1.2.pdf 已添加

- % 完成 从 0 变更为 30

UPS : 791-0

#8 - 2023-09-26 14:57 - 黄正梁

- 文件小机StationAir系列\_MODBUS\_RTU监控协议(SL1308-CT2).doc 已添加

#9 - 2023-09-26 18:20 - 黄正梁

- % 完成 从 30 变更为 60

设备调试，除了定制项，其他已完成

#10 - 2023-09-28 15:39 - 黄正梁

- 文件A3-4937.asp 已添加

- 文件SM4937.def 已添加

UPS和精密空调调试，剩余UPS未通

#11 - 2023-10-08 18:03 - 黄正梁

UPS调试，未调，估计通信板坏了，厂家技术到现场维修

#12 - 2023-10-27 15:01 - 黄正梁

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- 指派给从 黄正梁 变更为 辛桂明

- % 完成 从 60 变更为 100

UPS不接入了，维修成本太高，用三相电量仪代替采集，请知悉

项目已完结

#13 - 2024-02-01 09:10 - 辛桂明

- 状态从 服务中 变更为 完结

## 文件

KSTAR UPS MODBUS协议_V1.2.pdf	266 KB	2023-09-26	黄正梁
小机StationAir系列_MODBUS_RTU监控协议(SL1308-CT2).doc	201 KB	2023-09-26	黄正梁

A3-4937.asp  
SM4937.def

5 KB  
1.8 KB

2023-09-28  
2023-09-28

黄正梁  
黄正梁