

项目综合 - 任务 #4702

上海嘉欢智能化工程有限公司 合同编号：OM20221018-20 王丽红

2022-10-19 14:28 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2022-10-19
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	11.50 小时

描述

序号	名称	型号	单位	数量	备注
1	服务器主机	DM-A2 X300	台		
2	SSD固态硬盘模块	DM-ES	块		
3	固态硬盘容器	DM-TH-8801	个		
4	区域温度传感器	DM-LDA-8801	个		
5	区域湿度传感器-5M	DM-LDA-8801S	个		
6	烟雾探测器	DM-ACC-A101	个		
7	精密空调控制模块	定制	套		

甲方提供的交货地址：江苏省苏州市常熟市江苏常熟高新技术产业园产业园A区小港村德盛路1号

联系人：王丽红 联系方式：13228028973

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货说明：2022.10.19

历史记录

#1 - 2022-10-20 09:17 - 方翠婵

- 描述已更新。

- 状态从新建变更为已发货

#2 - 2022-10-22 09:15 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

杜晓栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2022-10-24 16:20 - 王丽红

- 文件DME3000协议(1).rar已添加

#4 - 2022-11-14 17:26 - 杜小栋

主机存在时间重启后时间恢复为1970

#5 - 2022-11-15 15:06 - 张群瑞

- 文件#4702 X30020221115.txt已添加

#4楼反馈问题，已远程排查，不排除硬件问题，建议寄回来检测。

#6 - 2022-11-25 10:34 - 苏正成

检查发现故障为主机RTC芯片虚焊导致，补焊后故障排除，主机已寄回客户

#7 - 2022-12-08 16:51 - 杜小栋

- % 完成 从 0 变更为 30

#8 - 2023-01-12 17:01 - 杜小栋

- % 完成 从 30 变更为 40

#9 - 2023-02-07 17:11 - 杜小栋

- % 完成 从 40 变更为 70

剩余定制

#10 - 2023-06-14 18:01 - 杜小栋

指导定制安装

#11 - 2023-08-15 15:25 - 杜小栋

- 指派给 从 杜小栋 变更为 王丽红

- % 完成 从 70 变更为 100

已完成

#12 - 2023-10-18 14:16 - 王丽红

- 状态 从 已发货 变更为 完结

文件

DME3000协议(1).rar	4.59 MB	2022-10-24	王丽红
#4702 X30020221115.txt	17.8 KB	2022-11-15	张群瑞