项目综合 - 任务 #4707

深圳市方度电子有限公司 合同编号:OM20221024-02 邓枢枫

2022-10-26 15:47 - 邓 枢枫

| 状态: | 完结 | | 开始日期: | 2022-10-26 |
|--|-------------|-----------------|---------|------------|
| 优先级: | 普通 | | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 邓枢枫 | | % 完成: | 100% |
| 类别: | | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | | 耗时: | 2.70 小时 |
| 描述 | | | | |
| 序号品名 | 型号 | 单位 数量 | | |
| 1 | 智慧机房主机 | OM-A6 T100A | ì 1 | |
| 2 | 报警主机 | OM-B5 | | |
| 3 | 声光报警器 | OM-D2 | 1 | |
| 4 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | | |
| 5 | 三相电量仪 | OM-ACM-A801 | 1 | |
| 6 | 精密电流互感器 | OM-ACM-A200/100 | 3 | |
| 7 | 区域漏水检测器 | OM-LDA-B801 | | |
| 8 | 区域漏水检测电缆- | OM-LDA-B601/15 | ₹ 2 | |
| | 15 M | | | |
| 9 | 因雾探测器 | OM-ACC-A101 | 2 | |
| 1、付款方式: 已支付 2、发货时间: 10月27日 下班前 3、技术方面: 元度 4、发货地址: 广东旁山市顺德区伦敦街道伦敦伦福路—号新大楼 | | | | |

历史记录

#1 - 2022-10-28 14:17 - 方 翠婵

- 状态 从 新建 变更为 已发货

#2 - 2022-10-31 14:55 - 王慧

- 指派给从王慧变更为陆志毅

陆志毅 负责该项目的指导调试,请知悉!

#3 - 2023-01-03 18:07 - 陆 志毅

设备远程调试,除短信模块其他已全部调试完毕

#4 - 2023-01-04 16:28 - 陆 志毅

- % 完成 从 0 变更为 90

短信模块已指导配置

#5 - 2023-03-24 17:35 - 陆 志毅

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

温湿度告警范围设置指导

#6 - 2023-03-28 18:56 - **陆 志毅** 短信报警器远程调试完成

2025-04-04 1/2

#7 - 2023-11-24 13:45 - **陆 志毅**

- 状态 从 调试中 变更为 服务中
- 指派给 从 陆 志毅 变更为 邓 枢枫
- % 完成 从 90 变更为 100

#8 - 2023-11-27 17:18 - 邓 枢枫

- 状态 从 服务中 变更为 完结

2025-04-04 2/2