

项目综合 - 任务 #4720

天津市嘉运达科技发展有限公司 合同编号：OM20221025-06 李晓玲
(天津市市场监督管理委员会机房动环监测系统建设项目)

2022-11-04 09:46 - 李晓玲

状态:	服务中	开始日期:	2022-11-04
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李晓玲	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	36.50 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	2
2	智慧机房主机	OM-A6 X500	台	1
3	智慧机房主机	OM-A6 T300A	台	1
4	GSM短信报警模块	OM-B3	台	2
5	声光报警器	OM-D2	台	5
6	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	39
7	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	3
8	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	9
9	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	11
10	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	11
11	入侵探测器	OM-ACC-A100T	个	8
12	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	19
13	精密空调检测模块	定制	台	10
14	UPS检测模块	定制	台	2
15	视频检测模块	定制	套	4
16	集中端	OM-CMP-10	套	1
17		OM-CMP-AU	套	1

1. 付款方式: 已付
2. 发货时间: 11月7日 下班前
3. 技术方案: X300A 贴型号X300
4. 发货地址: 天津市西青区华苑海泰信息广场F座南楼512室, 杨晓亮 1522277701

历史记录

#1 - 2022-11-04 15:40 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 服务中

#2 - 2022-11-05 11:09 - 李晓玲

红外三鉴探测器 OM-ACC-A100T 贴名称为 入侵探测器

#3 - 2022-11-07 17:53 - 王慧

- 指派给从 王慧 变更为 杜小栋

杜晓栋 负责该项目的指导调试, 请知悉!

#4 - 2022-12-02 10:56 - 杜小栋
指导安装

#5 - 2022-12-05 16:41 - 杜小栋
平台安装完成

#6 - 2022-12-06 16:39 - 杜小栋
- % 完成 从 0 变更为 10

#7 - 2023-01-06 09:50 - 杜小栋
- % 完成 从 10 变更为 20

#8 - 2023-02-02 16:20 - 杜小栋
- % 完成 从 20 变更为 30

#9 - 2023-02-09 16:47 - 杜小栋
定制项调试

#10 - 2023-02-10 16:08 - 杜小栋
一台主机调试完成

#11 - 2023-02-13 16:06 - 杜小栋
- 文件 PEX Modbus protocol cn.pdf 已添加
- 文件 PEX+ YDN23.pdf 已添加

PEX精密空调未通讯上，需检查，一台主机已上传平台，剩余2台未上传。主机传感器，定制项基本已配置完成

#12 - 2023-02-14 18:06 - 李凯健
- % 完成 从 30 变更为 50

两台主机接入平台完成配置

#13 - 2023-02-15 16:46 - 杜小栋
- % 完成 从 50 变更为 90

调试完成，剩余一台主机客户暂不做安装

#14 - 2023-02-28 14:40 - 杜小栋
平台存在联系人15段无法添加问题

#15 - 2023-03-01 16:48 - 杜小栋
升级平台

#16 - 2023-03-02 09:56 - 杜小栋
- 文件 tmp.zip 已添加

X500主机,post运行一段时间后，出现无法上传数据问题

#17 - 2023-03-02 11:12 - 张 群瑞

现场主机守护进程未启动，主机运行时间超过15天，post应用运行异常导致；

历史遗留问题？

USB升级包：

盯盘：共享文件/升级支持/项目补丁/2023/#4720 天津市嘉运达科技发展有限公司 合同编号：OM20221025-06 李晓玲
(天津市市场监督管理委员会机房环境监测系统建设项目)

#18 - 2023-03-08 18:05 - 杜小栋

平台报故障指导排查

#19 - 2023-03-13 18:19 - 杜小栋

排查主机异常，平台异常问题

#20 - 2023-06-15 17:55 - 杜小栋

- 指派给从 杜小栋 变更为 李晓玲

- % 完成从 90 变更为 100

已完成

#21 - 2024-03-26 17:04 - 玉 泽海

从任务 #5530转移1套UPS至本项目接入，并接入任务 #5413传感器

#22 - 2024-03-27 17:31 - 杜小栋

新增指导接线

#23 - 2024-03-28 17:32 - 杜小栋

新增设备调试完成，ups825-1.平台配置完成

文件

PEX Modbus protocol cn.pdf	154 KB	2023-02-13	杜小栋
PEX+ YDN23.pdf	474 KB	2023-02-13	杜小栋
tmp.zip	747 KB	2023-03-02	杜小栋