

项目综合 - 任务 #4763

深圳市深科汇创智能科技有限公司 合同编号：ROC20221125-09（薛智垚）

2022-12-02 09:00 - 薛智垚

状态:	服务中	开始日期:	2022-12-02
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.90 小时

描述			
收货地址：	深圳市福田区市花路能健恒物流园		
收货人：	刘九林	电话：	13983469214
付款说明：	已付款/分期		
包装说明：	按照鲲鹏型号及LOGO		
快递说明：	常规		
备注：			

清单

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	ROC-A6 X300	台	2
2	温湿度传感器	ROC-TH-B801	个	2
3	三相电量仪（含3个电流环）	ROC-ACM-A801	个	1
4	区域漏水检测器	ROC-LDA-B801	个	2
5	区域漏水检测电缆-10M	ROC-LDA-B601/10	根	2
6	动力环境监控系统软件	V1.5	套	1
7	UPS检测模块		套	2

历史记录

#1 - 2022-12-06 09:07 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#2 - 2022-12-06 09:43 - 王慧

- 指派给从 王慧 变更为 黄正梁

黄正梁 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2023-02-21 11:46 - 黄正梁

- 状态从 已发货 变更为 调试中

#4 - 2023-02-21 18:10 - 黄正梁

设备安装指导

#5 - 2023-03-04 12:18 - 黄正梁

- % 完成 从 0 变更为 20

设备安装接线指导

#6 - 2023-03-06 18:05 - 黄正梁

- 描述 已更新。

- % 完成 从 20 变更为 40

设备安装调试，1号机房还差市电未装，2号机房未调试

#7 - 2023-03-09 18:53 - 黄正梁

设备安装指导

#8 - 2023-03-12 22:37 - 黄正梁

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- % 完成 从 40 变更为 100

2号机房设备调试，已完成

#9 - 2023-04-04 08:53 - 黄正梁

- 指派给 从 黄正梁 变更为 薛智垚