

项目综合 - 任务 #4804

云南雅安达科技有限公司 合同编号：OM20221220-01 邓枢枫（姚安某项目弱电工程专业分包）

2022-12-21 14:27 - 邓枢枫

状态:	调试中	开始日期:	2022-12-21		
优先级:	普通	计划完成日期:			
指派给:	黄正梁	% 完成:	0%		
类别:		预期时间:	0.00 小时		
目标版本:		耗时:	0.50 小时		
描述					
序号	品名	型号	单位	数量	
1		智慧机房主机	OM-A6 X200	台	1
2		温湿度传感器	OM-TH-B801	个	3
3		区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
4		区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1
<small>1. 付款方式：发货前支付</small>					
<small>2. 发货时间：12月21日</small>					
<small>3. 技术方案：常规</small>					
<small>4. 发货地址：昆明市盘龙区伟华富源16栋一单元501号13668719531</small>					
<small>5. 快递：发顺丰</small>					

历史记录

#1 - 2022-12-22 09:15 - 王慧

- 指派给从王慧变更为黄正梁

黄正梁 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2022-12-26 15:48 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2022-12-29 14:55 - 黄正梁

- 状态从已发货变更为调试中

#4 - 2022-12-29 17:16 - 黄正梁

设备安装调试指导