

项目综合 - 任务 #4805

贵州航远科技有限公司 合同编号：OM20221202-20 辛桂明 复购

2022-12-22 08:55 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2022-12-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-01-21
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	9.50 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 X500	台	1
2	报警主机	OM-B5	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	4
4	配电监测器	OM-ACM-A602	个	1
5	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
6	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1
7	双门门禁控制器	OM-ACC-A112	个	2
8	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	4
9	精密空调检测模块	定制	套	1
10	UPS检测模块	定制	套	2
11	精密配电柜检测模块	定制	套	1
12	视频检测模块	定制	套	1
13	3D界面	定制	套	1
14	手机APP	OM-APP	套	1

合同已签

预付款已支付

按常规发货，首页3D界面

2022-12-22日发货

甲方提供的交货地址：贵州省贵阳市观山湖区绿地联盛国际5号2单元1008

收货人：彭小兵

联系方式：18275270182

历史记录

#1 - 2022-12-22 09:16 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

杜晓栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2022-12-26 15:49 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2023-03-22 17:45 - 杜小栋

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从0变更为40

## 远程调试

#4 - 2023-04-07 18:34 - 杜小栋  
指导安装

#5 - 2023-04-11 18:17 - 杜小栋  
剩余门禁 视频 其余完成

#6 - 2023-04-12 11:33 - 杜小栋  
1681270378649496.png

#7 - 2023-04-12 14:54 - 杜小栋  
大华摄像头配置后主机页面不显示画面

#8 - 2023-04-12 16:01 - 杜小栋  
- 文件 A3-3080.asp 已添加  
- 文件 A3-3082.asp 已添加  
- 文件 webplugin.exe 已添加

大华摄像头

#9 - 2023-05-15 11:41 - 张群瑞

大华摄像头接入升级补丁已上传网盘：共享文件/升级支持/项目补丁/2023/44815 贵州航讯科技有限公司 合同编号：OM20221202-20 辛桂明 复制

- 1、参考“readme.txt”说明；
- 2、请联系客户安排调试，及时反馈调试结果、调试记录；

#10 - 2023-08-08 16:00 - 杜小栋  
视频待客户去现场调试

#11 - 2023-09-06 14:53 - 杜小栋  
- 指派给从杜小栋变更为辛桂明  
- % 完成从40变更为100

视频不做接入 其余已完成

#12 - 2024-02-01 09:15 - 辛桂明  
- 状态从调试中变更为完结

## 文件

20KW基站空调通信协议-对外版.xlsx

98.3 KB

2022-12-22

辛桂明

ET903-E系列 V1版本协议 ( modbus ) V1.03 20180801.pdf	1 MB	2022-12-22	辛桂明
Modbus通信协议设计说明书_Ver 1.34_C.pdf	311 KB	2022-12-22	辛桂明
A3-3080.asp	2.26 KB	2023-04-12	杜小栋
A3-3082.asp	2.68 KB	2023-04-12	杜小栋
webplugin.exe	3.81 MB	2023-04-12	杜小栋