

## 项目综合 - 任务 #4849

重庆泓宝科技股份有限公司（合同编号：OM20230203-01）（贵州页岩气勘探开发有限责任公司调度中心、集中控制室建设项目）（农能艺）

2023-02-07 14:19 - 农能艺

状态:	调试中	开始日期:	2023-02-07
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李凯健	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.70 小时

### 描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-K2-S60	台	1	
2	温度探测传感器	OM-TM-B801	个	2	
3	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2	
4	区域漏水检测电缆-30M	OM-LDA-8801/30	根	2	
5	485转TCP/IP通信转换器	OM-ACC-A108	个	1	2个机房，其中1个机房通过485转换器并入动环系统
6	电源开关12V/1.3A	RS-15-12	个	2	
7	手机APP	V1.0	套	1	

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货日期：2023-2-7

交货地址：重庆市江北区港城东路6号4幢3-1、3-2号 收货人：刘怡 联系方式：19112318609

## 历史记录

#1 - 2023-02-08 16:47 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#2 - 2023-02-10 08:59 - 王慧

- 指派给从王慧变更为李凯健

李凯健 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2023-04-14 17:13 - 李凯健

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从0变更为50

## 设备接线指导

#4 - 2023-04-16 21:03 - 陆志毅

直连主机设备已接入完成，485转TCP待后续设备安装接线再调试  
客户需对接第三方平台，已指导对接

#5 - 2023-04-17 17:17 - 李凯健

客户需要温湿度和漏水协议，已截图地址表发给客户，指导客户读取数据

