

项目综合 - 任务 #4878

泰兴市云帆科技有限公司 合同编号：OM20230221-09（薛智垚）【内蒙古北部通信项目】

2023-02-27 09:42 - 薛智垚

状态:	调试中	开始日期:	2023-07-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.70 小时

描述			
收货地址：	江苏省泰兴市溪桥镇华溪东路18号泰兴市云帆科技有限公司		
收货人：	尹佳	电话：	17768634991
付款说明：	已付款/分期		
包装说明：	常规		
快递说明：	常规		
备注：			

清单

序号	品名	型号		
1	智慧机房主机	OM-A6	1	
2	动环触摸屏	OM-ACC-A103	1	
3	温湿度监测	OM-TH-B801	5	
4	烟感探测（485型）	OM-ACC-B101	5	
5	三相电量采集（UPS配电箱）	OM-ACM-A801	1	

6	配电监测	OM-ACM-A601	2
7	漏水监测	OM-LDA-B801	4
8	UPS主机监测模块		1
9	UPS蓄电池监测（16节）	OM-BOD-600-16	1
10	报警主机	OM-B5-4G	1
11	动环串口服务器	OM-M100	2
12	门禁系统		1
13	门禁控制器	OM-ACC-A111	1
14	指纹密码读卡一体机	F7plus+IC模块	1
15	单门磁力锁	AX280	1
16	单门磁力锁LZ支架	AX280PL	1
17	出门按钮	OM-ACC-A118	1
18	智慧机房平台软件	V1.0	1

子任务:

任务 # 5127: 泰兴市云帆科技有限公司 合同编号 : OM20230718-10 (薛智垚)

新建

历史记录

#1 - 2023-02-28 11:46 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#2 - 2023-03-31 17:40 - 杜小栋

- 状态从新建变更为调试中

指导安装

#3 - 2023-04-11 18:18 - 杜小栋

指导安装

#4 - 2023-04-17 18:02 - 杜小栋

指导门禁安装

#5 - 2023-04-19 17:46 - 陆志毅

报警主机、动环屏、蓄电池安装接线指导

#6 - 2023-04-25 18:43 - 杜小栋

设备接线指导

#7 - 2023-05-10 15:33 - 杜小栋

常规指导安装

#8 - 2023-06-13 13:51 - 杜小栋

- % 完成从0变更为10

常规已完成

#9 - 2023-06-26 17:07 - 杜小栋

定制项目指导安装

#10 - 2023-07-06 20:01 - 杜小栋

指导智能电表接线

#11 - 2023-07-14 18:15 - 杜小栋

指导安装

#12 - 2023-08-02 18:48 - 杜小栋

远程配置

#13 - 2023-08-08 15:53 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为薛智垚

已完成