

项目综合 - 任务 #4890

上海为达电子科技有限公司 合同编号：OM20230220-06 李晓玲

2023-03-02 15:08 - 李晓玲

状态:	服务中	开始日期:	2023-03-02																									
优先级:	普通	计划完成日期:																										
指派给:	李晓玲	% 完成:	100%																									
类别:		预期时间:	0.00 小时																									
目标版本:		耗时:	2.50 小时																									
描述																												
<table border="1"><thead><tr><th>序号</th><th>品名</th><th>型号</th><th>单位</th><th>数量</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>智慧机房主机</td><td>OM-A6 X300A</td><td>台</td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td>温湿度传感器</td><td>OM-TH-B801</td><td>个</td><td>12</td></tr><tr><td>3</td><td>烟雾探测器</td><td>OM-ACC-A101</td><td>个</td><td>12</td></tr><tr><td>4</td><td>UPS检测模块</td><td>定制</td><td>台</td><td>2</td></tr></tbody></table>				序号	品名	型号	单位	数量	1	智慧机房主机	OM-A6 X300A	台	2	2	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	12	3	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	12	4	UPS检测模块	定制	台	2
序号	品名	型号	单位	数量																								
1	智慧机房主机	OM-A6 X300A	台	2																								
2	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	12																								
3	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	12																								
4	UPS检测模块	定制	台	2																								
<p>1. 付款方式: 已支付</p> <p>2. 发货时间: 3月9日 发货</p> <p>3. 技术方案: 主机授权到3月30日</p> <p>4. 发货地址: 设备分成2楼, 发到2个地址。</p> <p>地址1: 成都市锦江区东大街下东大街段89号平安金融中心2405单元 张工 18328685438</p> <p>地址2: 成都市温江区花土路934号(中国西部文化城22栋2楼) 张工 18328685438</p> <p>5. 快递: 发顺丰</p>																												

历史记录

#1 - 2023-03-06 09:04 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧变更为李凯健

#2 - 2023-03-10 14:00 - 李凯健

- 状态从新建变更为调试中

#3 - 2023-03-10 16:44 - 李凯健

设备接线指导

#4 - 2023-03-15 18:05 - 李凯健

设备接线指导, 有一台主机无法登录, 先调试第二台主机

#5 - 2023-03-16 18:41 - 李凯健

两台主机授权更改成永久, 一个机房的常规设备接入完成, 另一个机房工人更改接线后就离开了现场, 没有能确认设备是否接入完成, 两个机房UPS未接入。

#6 - 2023-03-17 08:52 - 李凯健

- % 完成从0变更为50

#7 - 2023-03-20 18:01 - 李凯健

有一个机房使用方反馈设备没有调试完成, 需要工人去现场更改接线, 先把故障的设备停用。

#8 - 2023-03-21 14:53 - 李凯健

另一个机房更改设备接线完成, 客户要求UPS暂时不接入, 两个机房常规设备都调试完成。

#9 - 2023-03-23 11:46 - 李凯健

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- 指派给从 李凯健 变更为 李晓玲

- % 完成 从 50 变更为 100

已经和客户确认UPS暂时不需要接入，有一个机房只使用了四个温湿度四个烟感，已经和使用方确定分别留两个温湿度和烟感做备用。