

## 项目综合 - 任务 #4892

上高县文莉电子科技工程有限公司 合同编号：OM20230303-03 邓枢枫

2023-03-03 14:52 - 邓枢枫

状态:	调试中	开始日期:	2023-03-03		
优先级:	普通	计划完成日期:			
指派给:	李凯健	% 完成:	50%		
类别:		预期时间:	0.00 小时		
目标版本:		耗时:	4.50 小时		
<b>描述</b>					
序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 T100A	台	1	
2	报警主机	OM-B5	台	1	YS-BJ02Y
3	声光报警器	OM-D2	台	1	ND2
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	4	
5	空调远程控制器	OM-ACA-A801	个	1	
6	区域漏水检测器 (含5米)	OM-LDA-B801	个	2	WT-202-24V
7	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2	GST-9613
8	UPS检测模块	OM-UPS-F1	套	1	
9	多功能电表接入模块	定制	套	1	
<small>1. 付款方式: 已交付 2. 交货时间: 3月6日下午前 3. 技术方面: 定制, 设备是要贴备注的型号, 备注留空的默认咱们的型号 4. 交货地址: 江西省宜春市上高县演武镇国际商博城(源联)十栋4楼江西研安信息技术有限公司 黄先菊13979591121</small>					

## 历史记录

#1 - 2023-03-06 09:03 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧变更为李凯健

#2 - 2023-03-07 09:45 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2023-03-13 10:19 - 李凯健

- 状态从已发货变更为调试中

#4 - 2023-03-13 15:50 - 李凯健

常规设备接线指导, UPS和多功能电表未接入

#5 - 2023-03-16 10:01 - 李凯健

- % 完成从0变更为50

#6 - 2023-03-21 18:46 - 李凯健

多功能电表协议测试, 主机能读取到数据, 需要协议开发。

#7 - 2023-03-22 15:32 - 李凯健

多功能电表接入完成, 已经开发过, 编号206-6

#8 - 2023-03-22 15:33 - 李凯健

漏水，空调控制器接入完成。

报警主机，UPS未接入。

#9 - 2023-10-13 17:58 - 李凯健

设备接线指导