

## 项目综合 - 任务 #4912

广西魅荔数字科技有限公司 合同编号：OM20230302-05 邓枢枫（桂林二轻工业管理学校）

2023-03-15 09:20 - 邓枢枫

状态:	调试中	开始日期:	2023-03-15
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李凯健	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.50 小时
描述			
序号	品名	型号	单位 数量
1	智慧机房主机	OM-A6 X300A	台 1
2	报警主机	OM-B5	台 1
3	声光报警器	OM-D2	台 1
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个 1
5	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个 1
6	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根 1
7	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个 1
8	精密空调检测模块	OM-KT-F1	套 1
9	UPS检测模块	OM-UPS-F1	套 1
1. 付款方式：已交付 2. 交货时间：3月15日下午前 3. 技术方面：常规 4. 交货地址：广西桂林市漓江路六号二轻工业管理学校 收货人:雷承鑫 联系方式: 13517534416			

## 历史记录

#1 - 2023-03-15 11:52 - 王慧

- 指派给从王慧变更为李凯健

#2 - 2023-03-16 17:16 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2023-03-20 10:45 - 邓枢枫

- 文件 英维克通信协议-CyberMate DX (6kW-20kW ) V20140531.pdf 已添加

- 文件 雷诺士通讯协议(1).pdf 已添加

#4 - 2023-03-20 10:50 - 李凯健

- 状态从已发货变更为调试中

#5 - 2023-03-20 17:44 - 李凯健

设备接线指导

#6 - 2023-03-21 17:41 - 李凯健

常规设备接入完成，UPS和精密空调还未接入，客户未配手机卡，报警主机未接入。

#7 - 2023-03-27 08:55 - 李凯健

- % 完成从0变更为50

#8 - 2023-07-12 11:45 - 邓枢枫

- 文件 雷诺士单相机通讯协议(1).pdf 已添加

## 文件

---

英维克通信协议-CyberMate DX ( 6kW-20kW ) V20140531.pdf	407 KB	2023-03-20	邓枢枫
雷诺士通讯协议(1).pdf	49.4 KB	2023-03-20	邓枢枫
雷诺士单相机通讯协议(1).pdf	49.4 KB	2023-07-12	邓枢枫