

项目综合 - 任务 #4960

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20230331-60（唐山古冶区林西矿）王丽红

2023-03-31 15:45 - 王丽红

状态:	调试中	开始日期:	2023-03-31
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陆志毅	% 完成:	70%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	15.70 小时

描述

序号	名称	型号	单位	数量	备注
1	服务器主机	OM-A6 T300A	台		贴标OM-A6 T300
2	服务器主机	OM-6E	台		
3	开关电源器	OM-02	台		
4	三相电表	OM-ACM-A601	个		
5	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个		
6	精密电表	OM-ACM-A601	个		
7	精密交流检测模块	定制	套		待商谈
8	精密检测模块	定制	套		待商谈
9	精密检测模块	定制	套		

10、视频监控一套（自调）

甲方提供的交货地址：河北省石家庄市新华区新苑路1号华瑞里3-4301
联系人：陆二林 联系方式：15200015340

付款说明：已付50%,完结返回！

包装说明：主机贴标OM-A6 T300，其他常规

快递说明：常规

发货说明：2023.04.01

历史记录

#1 - 2023-04-03 09:57 - 王慧

- 描述已更新。

- 指派给从王慧变更为陆志毅

#2 - 2023-04-03 10:40 - 玉绍涛

大榕树9路配电：#4881

#3 - 2023-04-04 16:19 - 王丽红

- 文件EK900(6-10K)通讯协议.doc 已添加

- 文件UPS串口通信协议2022版中文.docx 已添加

#4 - 2023-04-04 16:38 - 王丽红

#4738项目精密配电柜未接，该项目UPS两个协议安排对接！

#5 - 2023-04-12 13:57 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#6 - 2023-04-17 10:31 - 王丽红

- 文件唐山古冶林西矿空调通信协议-Mini-Modbus点表(YORK).xlsx 已添加

#7 - 2023-04-19 15:22 - 陆志毅

- 文件Mini-Modbus点表(YORK).xlsx 已添加

- 文件UPS串口通信协议2022版中文.docx 已添加

- 文件EK900(6-10K)通讯协议.doc 已添加

#8 - 2023-04-19 17:42 - 陆志毅

- 文件test (2).txt 已添加

2台UPS已接入，768-0和768-2，通过232转TCP接入，中恒UPS待测试。

SU和omDemo测试数据不一致，是配置问题，已解决。

#9 - 2023-04-19 17:43 - 陆志毅

- 文件中恒_ZHM15通讯协议(YDT)_C(1).doc 已添加

#10 - 2023-04-20 17:57 - 陆志毅

- 文件2023_04_09_SM.rar 已添加

蓄电池已远程接入，为定制开发的文件

#11 - 2023-04-20 17:58 - 陆志毅

- 状态从已发货变更为调试中

- %完成从0变更为70

蓄电池接入

#12 - 2023-04-20 17:58 - 陆志毅

中恒UPS测试，暂时未通

#13 - 2023-05-08 18:43 - 李凯健

空调协议测试，未测通

#14 - 2023-05-09 18:18 - 李凯健

空调，UPS协议测试，待开发

#15 - 2023-05-10 18:39 - 李凯健

空调接入调试完成，协议开发完成，编号4933

#16 - 2023-05-11 17:56 - 李凯健

UPS协议开发完成，品牌，中恒

#17 - 2023-05-12 17:47 - 李凯健

开关电源故障调试，协调厂家排查问题，重启通讯板后主机能正常获取到设备数据

#18 - 2023-05-22 11:03 - 李凯健

- 文件 A3-4933.asp 已添加

- 文件 A3-4933.js 已添加

- 文件 SM4933.def 已添加

- 文件 SM4933.txt 已添加

#19 - 2023-05-23 17:29 - 李凯健

客户反馈UPS和主机有一小段时间无法通信，排查后已先让客户联系UPS厂家排查问题。

客户反馈蓄电池模块显示故障，断电重启模块后主机内显示正常。

#20 - 2023-05-24 10:04 - 李凯健

- 文件 A3-5124.asp 已添加

- 文件 A3-5124.js 已添加

- 文件 SM5124.def 已添加

- 文件 A3-5125.asp 已添加

- 文件 A3-5125.js 已添加

- 文件 SM5125.def 已添加

- 文件 A3-5126.asp 已添加

- 文件 A3-5126.js 已添加

- 文件 SM5126.def 已添加

文件

EK900(6-10K)通讯协议.doc	251 KB	2023-04-04	王丽红
UPS串口通信协议2022版中文.docx	158 KB	2023-04-04	王丽红
唐山古冶林西矿空调 通信协议-Mini-Modbus点表 (YORK).xlsx	19.3 KB	2023-04-17	王丽红
Mini-Modbus点表 (YORK).xlsx	19.3 KB	2023-04-19	陆志毅
UPS串口通信协议2022版中文.docx	158 KB	2023-04-19	陆志毅
EK900(6-10K)通讯协议.doc	251 KB	2023-04-19	陆志毅
test (2).txt	37.5 KB	2023-04-19	陆志毅
中恒_ZHM15通讯协议(YDT)_C(1).doc	1.09 MB	2023-04-19	陆志毅
2023_04_09_SM.rar	6.46 KB	2023-04-20	陆志毅
A3-4933.asp	4.42 KB	2023-05-22	李凯健
A3-4933.js	1.31 KB	2023-05-22	李凯健
SM4933.def	3 KB	2023-05-22	李凯健
SM4933.txt	12.3 KB	2023-05-22	李凯健
A3-5124.asp	4.57 KB	2023-05-24	李凯健
A3-5124.js	1.42 KB	2023-05-24	李凯健
SM5124.def	1.56 KB	2023-05-24	李凯健
A3-5125.asp	6.34 KB	2023-05-24	李凯健
SM5125.def	4.61 KB	2023-05-24	李凯健
A3-5125.js	4.67 KB	2023-05-24	李凯健
A3-5126.asp	4.22 KB	2023-05-24	李凯健
A3-5126.js	745 Bytes	2023-05-24	李凯健
SM5126.def	3.09 KB	2023-05-24	李凯健