

项目综合 - 任务 #4968

升哲博纳科技(长春)有限公司 合同编号：OM20230407-3 李晓玲

2023-04-07 14:05 - 李晓玲

状态:	调试中	开始日期:	2023-04-07	
优先级:	普通	计划完成日期:		
指派给:	李凯健	% 完成:	20%	
类别:		预期时间:	0.00 小时	
目标版本:		耗时:	5.60 小时	
描述				
序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 T100A	台	1
2	报警主机	OM-B5-1	台	1
3	声光报警器	OM-D2	台	1
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	4
5	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	4
6	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	3
7	区域漏水检测电缆-10M	OM-LDA-B601/10	根	1
8	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	4
9	精密空调检测模块	定制	台	1
10	UPS检测模块	定制	台	1
11	风机监测模块	定制	台	1
付款说明：已付款				
包装说明：常规				
快递说明：常规				
发货日期：2023-04-10				
交货地址：吉林省松原市前郭县公安局 收货人：18196833691 联系方式：崔严今				

历史记录

#1 - 2023-04-07 17:05 - 王慧

- 指派给从王慧变更为李凯健

#2 - 2023-04-12 14:00 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2023-04-17 17:12 - 李凯健

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从0变更为20

设备接线安装指导

#4 - 2023-05-10 18:37 - 李凯健

温湿度，漏水，烟雾调试完成

#5 - 2023-05-12 11:36 - 李凯健

- 文件HDK-19S液晶控制器说明书.pdf已添加

- 文件小机StationAir系列_MODBUS_RTU监控协议(SL1308-CT2).pdf已添加

#6 - 2023-05-18 13:53 - 陆志毅

- 文件SM4929.def 已添加
- 文件 A3-4929.asp 已添加
- 文件 A3-4929.js 已添加

精密空调已测试接入，新风机已测试，待开发

1684389190207580.png

#7 - 2023-05-18 14:46 - 陆志毅

- 文件 A3-4930.asp 已添加
- 文件 A3-4930.js 已添加
- 文件SM4930.def 已添加

新风机已升级接入完成

#8 - 2023-05-19 11:25 - 彭冲

提供常规小程序，不含定制项的显示

#9 - 2023-07-19 11:27 - 李凯健

小程序调试完成

#10 - 2023-12-12 19:41 - 李凯健

主机告警配置修改指导

#11 - 2024-05-07 09:48 - 玉泽海

新增微信端公众号告警推送，已付款

#12 - 2024-05-07 10:51 - 李凯健

补5月6日

主机告警配置修改指导

#13 - 2024-05-08 09:25 - 李凯健

1715131556608619.png

#14 - 2024-05-08 17:51 - 李凯健

微信公众号告警配置完成

文件

HDK-19S液晶控制器说明书.pdf	639 KB	2023-05-12	李凯健
小机StationAir系列_MODBUS_RTU监控协议(SL1308-CT2).pdf	501 KB	2023-05-12	李凯健
SM4929.def	1.06 KB	2023-05-18	陆志毅
A3-4929.asp	4.71 KB	2023-05-18	陆志毅
A3-4929.js	1.33 KB	2023-05-18	陆志毅
A3-4930.asp	4.56 KB	2023-05-18	陆志毅
A3-4930.js	1.07 KB	2023-05-18	陆志毅
SM4930.def	531 Bytes	2023-05-18	陆志毅