

项目综合 - 任务 #4976

甘肃海运电子科技有限公司 合同编号：OM20230329-09 （薛智垚）

2023-04-13 16:07 - 薛智垚

状态:	已发货	开始日期:	2023-04-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	60%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.50 小时

描述			
收货地址：	待定		
收货人：		电 话：	
付款说明：	已付款/分期		
包装说明：	常规		
快递说明：	常规		
备注：			

清单

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 X300A	台	1
2	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	4
3	配电监测器	OM-ACM-A602	个	1
4	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2
5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	2
6	红外探测器	OM-ACC-A100	个	1
7	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	4
8	OMARA-智慧机房平台软件	V1.0	套	1
9	UPS检测模块		项	1
10	精密空调检测模块		项	1

历史记录

#1 - 2023-04-13 17:26 - 杜小栋

- 指派给从王慧变更为杜小栋

- % 完成从0变更为60

剩余精密空调 ups 其余完成

#2 - 2023-04-17 16:25 - 薛智垚
- 文件 机房3D图.png 已添加

#3 - 2023-04-17 17:21 - 方翠婵
- 状态从 新建 变更为 已发货

#4 - 2023-06-02 17:18 - 杜小栋
指导安装

#5 - 2023-06-07 16:37 - 杜小栋
3d图，邮件告警配置完成，ups和精密空调暂未接入

#6 - 2023-09-18 16:57 - 杜小栋
剩余项目跟进

文件

机房3D图.png	1.29 MB	2023-04-17	薛智垚
-----------	---------	------------	-----