

项目综合 - 任务 #5036

红有软件股份有限公司 (彭冲)

2023-05-16 16:54 - 彭冲

状态:	完结	开始日期:	2023-05-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	彭冲	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时

描述

序号	常规 (公司内 部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ0008 01	智慧机房主机	OM-AB X300A	智慧机房主机	OM-AB X300A	16842270485 台 24903.png	1	迈世	
2	ZBJZJ0002 01	GSM 短信报警模块	OM-B3	GSM 短信报警模块	OM-B3	16842270648 台 21424.png	1	迈世	
3	WSGBJ001 01	声光报警器	OM-D2	声光报警器	OM-D2	16842270761 台 79566.png	1	迈世	
4	ZWSD0000 103	温度感存感器	OM-YH-B3 01	温度感存感器	OM-YH-B3 01	16842270938 个 11528.png	3	迈世	
5	WDLY000 0101	三相电量仪	OM-JCM- AB01	三相电量仪	OM-JCM- AB01	16842271077 个 92003.png	1	迈世	
6	WDLHG00 0101	精密电流互感器	OM-ACM- A200/100	精密电流互感器	OM-ACM- A200/100	16842271294 个 80786.png	3	迈世	
7	WQYLS00 0101	区域漏水检测器	OM-LDA-B 801	区域漏水检测器	OM-LDA-B 801	16842271494 个 95144.png	2	迈世	
8	WQYLS00 0201	区域漏水检测电缆 -5M	OM-LDN-B 801/5	区域漏水检测电缆 -5M	OM-LDN-B 801/5	16842271731 根 12411.png	1	迈世	
9	WQYLS00 0202	区域漏水检测电缆 -10M	OM-LDN-B 801/10	区域漏水检测电缆 -10M	OM-LDN-B 801/10	16842271743 根 04253.png	1	迈世	
10		DB9转接头	1	UPS 监控		定制		对	1 迈世
合计									

主机接入设备说明：无

传感器配置说明：无

动环屏显示说明：无

打包方式说明：整体打包

是否分批发货： 是 R 否

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

产品打包方式说明1：

收货地址1：新疆阿克苏地区库车市神潭路10号

联系人1：张永斌

联系电话1：13899900592

发货日期1：

快递说明1：

序号

序号

LOGO :	1679383838743711.png
其他备注 :	
付款说明 :	已付款

历史记录

#1 - 2023-05-17 15:47 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧 变更为 黄正梁

#2 - 2023-05-18 10:36 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为 已发货

德邦DPK202173424217 2023.5.17

#3 - 2023-05-25 18:22 - 黄正梁

- 状态从已发货 变更为 调试中

#4 - 2023-05-25 18:22 - 黄正梁

- % 完成从0 变更为20

设备安装指导

#5 - 2023-05-29 18:05 - 黄正梁

- 描述 已更新。

- % 完成从20 变更为80

常规设备调试，剩余UPS未接入

#6 - 2023-06-02 17:46 - 黄正梁

- 描述 已更新。

UPS接入调试，未通，跟进

#7 - 2023-06-06 14:00 - 黄正梁

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- % 完成 从 80 变更为 100

UPS已经调通，原因是客户5号线接到GND端子上了

#8 - 2023-06-30 14:44 - 黄正梁

- 指派给从 黄正梁 变更为 彭冲

项目完结指派

#9 - 2024-05-17 18:43 - 彭冲

- 状态从 服务中 变更为 完结