

# 项目综合 - 任务 #5051

深圳市尚荣医用工程有限公司 合同编号：ROC20230203-06 廖跃跃

2023-05-26 09:59 - 跃跃 廖

状态:	已发货	开始日期:	2023-05-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-05-29
指派给:	李凯健	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.30 小时

## 描述

1	漏水检测器	ROC-LDA-B801	个	1
2	温湿度传感器	ROC-TH-A801	个	6
3	远程智能控制空调开关	定制开发	个	3
4	智能电量仪	ROC-ACM-A801	个	3
5	断电监测器（配电监测器）	ROC-ACM-A601	个	1
6	UPS监测	定制开发	个	2
7	门禁监控系统	定制开发	个	1
8	视频监控系统	定制开发	个	1
9	环境监控主机	ROC-A6 T100	台	1
10	集中管理平台	ROC-CMP-10	套	1

1. 付款方式：已支付

2. 发货时间：1-3个工作日

3. 技术方案：常规

4. 交货地址：广东省江门市鹤山市新华城后街鹤山人民医院新院区项目部 收货人：黄河平 联系方式：15098013684

## 历史记录

#1 - 2023-05-26 16:59 - 王慧

- 描述已更新。

- 指派给从王慧变更为李凯健

#2 - 2023-05-29 17:22 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202176316931 2023.5.26

#3 - 2023-07-18 18:24 - 李凯健

设备接线指导

#4 - 2024-10-23 15:16 - 跃跃 廖

此项目已申请质保外远程服务。

#5 - 2024-10-23 17:17 - 李凯健

- 文件WRWF-1201-07 类模块UPS Modbus监控协议YTR33120YTR33100(2).pdf 已添加

#6 - 2024-10-23 18:35 - 李凯健

设备接线指导

#7 - 2024-10-24 17:53 - 李凯健

设备接线安装指导

#8 - 2024-10-25 17:50 - 李凯健

常规设备调试完成

#9 - 2024-10-30 18:09 - 李凯健

定制项调试完成

#10 - 2024-10-30 18:09 - 李凯健

平台安装调试

#11 - 2024-10-31 16:25 - 李凯健

- 文件 A3-4710.asp 已添加

- 文件 A3-4710.js 已添加

- 文件 SM4710.def 已添加

- 文件 A3-4930.asp 已添加

- 文件 A3-4930.js 已添加

- 文件 SM4930.def 已添加

摄像头和门禁暂不做接入

#12 - 2024-10-31 16:26 - 李凯健

- 文件 WRWF-1607-01928-01 KHNA-X25~50系列风冷列间空调和KHJA-P25~100系列风冷变频房级空调通讯协议 YWK 002 20210824.pdf 已添加

#13 - 2024-10-31 16:49 - 跃跃 廖

视频门禁暂不接入，平台画一个3D图（不另外收费）

#14 - 2024-10-31 17:38 - 李凯健

- 文件 动环CAD图.dwg 已添加

#15 - 2024-11-01 18:28 - 李凯健

3D图更新完成

#16 - 2024-12-27 17:43 - 李凯健

设备故障排查指导

## 文件

WRWF-1201-07 类模块UPS Modbus监控协议YTR33120YTR33100(2).pdf	948 KB	2024-10-23	李凯健
A3-4710.asp	8.6 KB	2024-10-31	李凯健
A3-4710.js	8.87 KB	2024-10-31	李凯健
SM4710.def	5.61 KB	2024-10-31	李凯健
A3-4930.asp	5.2 KB	2024-10-31	李凯健
A3-4930.js	1.98 KB	2024-10-31	李凯健
SM4930.def	1.49 KB	2024-10-31	李凯健
WRWF-1607-01928-01 KHNA-X25~50系列风冷列间空调和KHJA-P25~100系列风冷变频房级空调通讯协议 YWK 002 20210824.pdf	100 KB	2024-10-31	李凯健
动环CAD图.dwg	271 KB	2024-10-31	李凯健