

## 项目综合 - 支持 #506

支持 # 878 (完结): 深圳安盈科技 项目统一管理

### 深圳安盈科技 江苏安永智能 项目

2016-07-12 10:34 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2016-07-12
优先级:	高	计划完成日期:	2016-07-20
指派给:	李军海	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
李经理： 你好！请安排附件中UPS 接口协议的接入。谢谢！ 辛桂明			

#### 历史记录

#1 - 2016-07-12 14:59 - 李军海

- 指派给从李军海 变更为 om 经理1

王经理： 协议如上，请安排开发UPS接入软件，接入环境：A6主机（旧界面），期限为7月14日。

#2 - 2016-07-14 13:50 - 韦士飞

- 状态从新建 变更为 已发货

- 指派给从 om 经理1 变更为 韦士飞

- % 完成从 0 变更为 90

协议已经接入。编号：768，tag1=2

#3 - 2016-07-14 13:56 - 韦士飞

文件已发李军海处

#4 - 2016-07-15 17:23 - 韦士飞

- 计划完成日期从 2016-07-14 变更为 2016-07-20

还未有信息返回

#5 - 2016-07-25 09:36 - 韦士飞

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 90 变更为 100

长时间没有信息反馈

#6 - 2016-08-03 16:35 - 李军海

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- % 完成从 100 变更为 50

客户未联系接入，时间待定，8月3号更换A6主机，使用新配置界面软件V1.1

#7 - 2016-08-15 17:18 - 李军海

- 指派给从 韦士飞 变更为 om 经理1

王经理：

您好！安盈这个项目（江苏安永智能科技有限公司）还有两台大金空调（相同型号）协议接入，相关协议纸质稿已经交给您了，请安排时间开发！监控主机为A6，开发期限为8月18日（三天时间）。谢谢！

#8 - 2016-08-19 09:27 - 韦士飞

协议已经实现 文件更新位置：\\192.168.0.160\可写\A6\patch-江苏安永智能科技

#9 - 2016-08-29 13:30 - 李军海

王经理： 您好！该项目已经发货，客户暂未安装！

#10 - 2016-09-19 10:41 - 李军海

王经理： 该项目UPS型号为：3C20KS，大金空调型号：FVQ73AV2CB4，UPS、大金空调接入未成功，现场无法远程，待客户再次到现场再进行指导调试。

#11 - 2016-09-28 14:54 - 韦士飞

UPS协议指令由“QS\r\n”改为“QGS\r”

#12 - 2016-10-25 15:00 - 李军海

客户暂未联系，待客户到现场后调试！

#13 - 2016-11-08 09:07 - 李军海

客户暂未联系，待客户到现场后调试，大金空调未接入成功！

#14 - 2016-11-21 14:02 - 李军海

项目为：江苏安永智能科技有限公司，客户暂未联系！大金空调未成功接入！

#15 - 2016-12-05 08:53 - 李军海

项目为：江苏安永智能科技有限公司，大金空调未成功接入！客户暂未联系！

#16 - 2016-12-12 10:58 - 李军海

项目未有进展，客户未安排到现场调试，请知悉！

#17 - 2016-12-19 10:33 - 李军海

项目未有进展，客户未安排到现场调试，请知悉！

#18 - 2016-12-27 08:51 - 李军海

项目未有进展，客户未安排到现场调试，请知悉！

#19 - 2017-01-05 13:33 - 李军海

项目未有进展，客户未安排到现场调试，请知悉！

#20 - 2017-01-09 10:11 - 李军海

项目未有进展，客户未安排到现场调试，请知悉！

#21 - 2017-01-09 16:16 - om 经理1

- 主题从安盈7月11日新项目 变更为 江苏安永智能(安盈7月11日项目)

#22 - 2017-01-16 11:25 - 李军海

项目未有进展，估计年后安排调试，请知悉！

#23 - 2017-01-22 15:24 - 李军海

项目未有进展，年后安排调试，请知悉！

#24 - 2017-02-14 15:21 - 李军海

项目未有进展，待客户联系后进行远程指导！

#25 - 2017-02-23 15:33 - 李军海

项目未有进展，待客户联系后进行远程指导！

#26 - 2017-02-27 15:51 - 李军海

项目未有进展，待客户联系后进行远程指导！

#27 - 2017-04-06 10:01 - 李军海

项目未有进展，请知悉！

#28 - 2017-04-06 11:02 - om 经理1

- 项目从智慧机房V2.0 变更为项目综合

- 类别已删除(软件)

#29 - 2017-04-07 08:58 - om 经理1

- 主题从江苏安永智能(安盈7月11日项目) 变更为深圳安盈科技 江苏安永智能项目

#30 - 2017-04-07 09:09 - om 经理1

- 父任务被设置为#878

#31 - 2017-04-10 14:35 - om 经理1

- 指派给从om 经理1 变更为李军海

#32 - 2017-04-17 15:55 - 李军海

项目未有进展，请知悉！

#33 - 2017-04-25 09:17 - 李军海

项目未有进展，请知悉！

#34 - 2017-05-08 10:49 - 李军海

项目未有进展，请知悉！

#35 - 2017-05-15 09:23 - 李军海

项目未有进展，请知悉！

#36 - 2017-05-22 13:33 - 李军海

项目长时间未有进展，请知悉！

#37 - 2017-05-31 11:33 - 李军海

项目长时间未有进展，请知悉！

#38 - 2017-06-20 09:12 - 李军海

- 状态从服务中变更为完结

项目长时间未有进展，可关闭！

#39 - 2018-02-06 17:58 - 李军海

项目完结，可关闭！

### 文件

---

UPS RS232通讯协议(1).doc	925 KB	2016-07-12	辛桂明
----------------------	--------	------------	-----