

项目综合 - 任务 #5109

北京百盛华高机电设备有限公司天津分公司 合同编号：OM20230705-08（薛智珏）【沈阳航达】

2023-07-05 17:34 - 薛智珏

状态:	服务中	开始日期:	2023-07-05
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智珏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.20 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	WWSD000 0101	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	16793831475 22879.png	1 个	1	迈世
2	WGMT000 0101	DB9公母头	DB9公母头	UPS监测	UPS监测	16793831552 59034.png	3 套	3	迈世
3	不需领料	不需领料	不需领料	智能电表接入	智能电表接入	无	14 台	14	迈世
4	WKTKZ00 0101	空调远程控制器 (单机)	OM-ACA-A801	空调远程控制器 (单机)	OM-ACA-A801	16885493168 50483.png	10 个	10	迈世
合计									

主机接入设备说明：此项目传感器接入任务 #4922中的主机，传到平台。

传感器配置说明：地址按照不同的

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规

是否分批发货： 是 R 否

序号

1

2

3

4

合计

产品打包方式说明1：正常打包

收货地址1：北京市丰台区北天堂村28号1-8

联系人1：巩明

联系电话1：18518502303

发货日期1：2023年7月5日

快递说明1：正常

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：

付款说明：

历史记录

#1 - 2023-07-05 17:39 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧 变更为 黄正梁

#2 - 2023-07-06 11:10 - 薛智垚

- 文件 协议.zip 已添加

#3 - 2023-07-09 22:06 - 黄正梁

定制项 (精密空调、UPS) 调试指导

#4 - 2023-07-10 18:16 - 黄正梁

- 描述 已更新。

#5 - 2023-07-10 18:16 - 黄正梁

- 状态从 新建 变更为 调试中

#6 - 2023-07-11 17:42 - 黄正梁

设备接线指导

#7 - 2023-07-13 18:03 - 黄正梁

AMC协议再原有基础上，测点增加以及修改

#8 - 2023-07-13 18:04 - 黄正梁

- 文件 AMC16Z单面交流转发地址表2022.05.20(1).xls 已添加

#9 - 2023-07-17 09:14 - 黄正梁

- 文件 YD2037Y-F系列协议 (modbus) V1.07 20201019 (1).pdf 已添加

电表2协议

#10 - 2023-07-17 18:00 - 黄正梁

大榕树版空调接线调试指导

#11 - 2023-07-28 18:09 - 黄正梁

UPS调试，未通，跟进中

#12 - 2023-07-31 18:18 - 黄正梁

UPS调试

#13 - 2023-08-02 18:24 - 黄正梁

- 描述 已更新。

设备调试

#14 - 2023-08-10 09:08 - 黄正梁

UPS EA660 G4接入调试，已完成一台主机调试

编号：4939-0

#15 - 2023-08-10 18:12 - 黄正梁
- 描述已更新。

AMC电表接入，已完成

编号：4639-0（知识库）

#16 - 2023-09-06 18:05 - 黄正梁
UPS调试

科士达 791-0

#17 - 2023-09-07 17:58 - 黄正梁
791-0 型UPS已接入完成

#18 - 2023-09-13 17:54 - 黄正梁
电表接入 YD2037

知识库协议 4939-0

#19 - 2023-09-13 17:55 - 黄正梁
定制项调试

#20 - 2023-09-14 16:59 - 黄正梁
EA660 G3 UPS接入

型号：793-0

输入电流，旁路电流，电池温度，设备没有检测

#21 - 2023-10-23 17:34 - 黄正梁
- % 完成从0 变更为40

返修的主机电表和温湿度网络接入，已完成

#22 - 2024-01-21 15:57 - 黄正梁
平台访问不上问题处理

原因：平台安装包PHP相关文件被删除导致，已对平台做数据备份

#23 - 2024-01-31 09:52 - 黄正梁
- 状态从 调试中 变更为 服务中
- 指派给从 黄正梁 变更为 薛智垚
- % 完成从 40 变更为 100

项目已调试完成，请知悉！

文件

协议.zip	3.23 MB	2023-07-06	薛智垚
AMC16Z单面交流转发地址表2022.05.20(1).xls	537 KB	2023-07-13	黄正梁
YD2037Y-F系列协议 (modbus) V1.07 20201019 (1).pdf	568 KB	2023-07-17	黄正梁