

项目综合 - 任务 #5120

公司名称：杭州为止信息咨询有限公司 合同编号：ROC20230710-12 杜茂红

2023-07-11 11:06 - 杜茂红

状态:	服务中	开始日期:	2023-07-11
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	杜茂红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.70 小时

描述

序号	品名	型号	数量
1	智慧机房主机	ROC-A6 X300	1
2	声光报警器	ROC-D2	1
3	温湿度传感器	ROC-TH-B801	2
4	区域漏水检测器	ROC-LDA-B801	4
5	区域漏水检测 电缆-5M	ROC-LDA-B601/5	4
6	触摸动环屏	ROC-ACC-A103	1
7	空气质量传感器	ROC-KQZL-D01	2
8	集中端	ROC-CMP-10	1

注：

1、付款方式：已支付

2、发货时间：7月11日下午班前

3、技术方面：（空气质量传感器，按上面清单贴型号，需要把空气质量的监测数据，加到动环屏上面），其他的按常规。

4、发货地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇振华路10号（紫金名门9幢2单元2704室）
联系方式：13989805850

收货人：唐建华

历史记录

#1 - 2023-07-13 14:31 - 玉绍涛

- 文件FS00802A-多参数空气质量传感器v2.0915.pdf 已添加

1689229883328347.png

#2 - 2023-07-17 14:46 - 李凯健

20230715温湿度，漏水接入完成，数据post到鲲鹏集中管理平台，客户截图投标用，工时1h

#3 - 2023-07-18 13:45 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

顺丰SF1508606569176 2023.7.11

#4 - 2023-07-19 18:00 - 黄正梁

- 状态从已发货变更为调试中

#5 - 2023-07-19 18:00 - 黄正梁

- 描述已更新。

- 指派给从王慧变更为黄正梁

- %完成从0变更为20

设备接线指导，售前方案对接

#6 - 2023-07-20 18:07 - 黄正梁

常规设备调试，剩余集中端尚未调试

#7 - 2023-07-21 17:54 - 黄正梁

设备并线接入指导

#8 - 2023-07-24 15:06 - 黄正梁

- 文件3D图.jpg 已添加

#9 - 2023-07-24 18:25 - 黄正梁

平台安装配置已完成

平台版本：7.1.5

#10 - 2023-09-07 09:07 - 黄正梁

补20230905工时

平台配置指导

#11 - 2023-11-29 18:02 - 黄正梁

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- 指派给从 黄正梁 变更为 杜茂红

- % 完成从 20 变更为 100

平台配置

项目已完结，请知悉！

文件

FS00802A-多参数空气质量传感器v2.0915.pdf	1.26 MB	2023-07-13	玉绍涛
3D图.jpg	117 KB	2023-07-24	黄正梁