

项目综合 - 任务 #5138

成都林君科技有限公司 合同编号：ROC20230720-05 廖跃跃

2023-07-20 16:52 - 跃跃 廖

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 已发货 | 开始日期:   | 2023-07-20 |
| 优先级:  | 普通  | 计划完成日期: |            |
| 指派给:  | 杜小栋 | % 完成:   | 0%         |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 9.50 小时    |

描述

| 序号 | 品名              | 型号             | 单位 | 数量 |
|----|-----------------|----------------|----|----|
| 1  | 嵌入式监控主机         | ROC-A6 T300    | 台  | 1  |
| 2  | 开关量采集模块 (配电监测器) | ROC-ACM-A603   | 个  | 1  |
| 3  | 温湿度传感器          | ROC-TH-B801    | 个  | 2  |
| 4  | 区域式漏水控制器        | ROC-LDA-B801   | 个  | 1  |
| 5  | 漏水绳-5M          | ROC-LDA-B601/5 | 根  | 1  |
| 6  | 继电器             | JZX-22F(D)/2Z  | 个  | 2  |
| 7  | 交流接触器           |                | 个  | 2  |
| 8  | 门禁控制器           | ROC-ACC-A111   | 个  | 1  |
| 9  | ID读卡器           | ROC-ACC-A117   | 个  | 1  |
| 10 | 开门按钮            | ROC-ACC-A118   | 个  | 1  |
| 11 | ID卡             | ROC-ACC-A120   | 张  | 20 |
| 12 | 单门磁力锁           | ROC-ACC-A123   | 个  | 1  |
| 13 | 多媒体语音报警系统       | ROC-B5         | 台  | 1  |
| 14 | 声光报警器           | ROC-D2         | 台  | 1  |
| 15 | 精密空调监测模块        | 定制             | 套  | 1  |
| 16 | UPS监测模块         | 定制             | 套  | 1  |
| 17 | 视频监测模块          | 定制             | 套  | 1  |
| 18 | 列头柜检测模块         | 定制             | 套  | 1  |
| 19 | 消防监测监测接口软件模块    | 定制             | 套  | 1  |
| 20 | 集中管理平台          | ROC-CMP-10     | 套  | 1  |

1. 付款方式：已交付
2. 发货时间：1-3个工作日
3. 技术方案：常规
4. 交货地址：拉萨市城关区蓝天路交通局安居苑9-4号 罗建华1588987666

1736145715715520.png

新增两个烟感

罗开林 15348911111 拉萨市城关区蓝天路交通局安居苑9-4号

历史记录

#1 - 2023-07-20 17:56 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#2 - 2023-07-24 11:48 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2023-08-11 15:52 - 杜小栋  
指导安装

#4 - 2023-09-11 16:13 - 杜小栋  
安装跟进

#5 - 2023-10-16 17:19 - 杜小栋  
安装跟进

#6 - 2023-10-30 16:46 - 杜小栋  
指导设备安装

#7 - 2023-10-31 17:07 - 杜小栋  
常规安装指导

#8 - 2023-11-08 10:53 - 杜小栋  
定制项指导接线

#9 - 2023-12-07 17:08 - 杜小栋  
安装跟进

#10 - 2024-07-12 14:39 - 杜小栋  
安装跟进

#11 - 2024-09-10 18:15 - 杜小栋  
指导门禁安装

#12 - 2024-10-17 17:21 - 杜小栋  
- 文件6\_M2 MODBUS TCP RTU.pdf 已添加  
- 文件TAC定频Modbus 监控协议V1.1 (1).pdf 已添加

ups精密空调协议

#13 - 2024-12-19 17:21 - 杜小栋  
远程调试

#14 - 2024-12-20 17:23 - 杜小栋

两个温湿度存在通讯异常问题，需返修

2077-0  
2077-1 精密空调

#15 - 2024-12-23 16:44 - 杜小栋  
2台空调通讯正常

#16 - 2024-12-24 17:23 - 杜小栋

ups指导接线

#17 - 2025-01-06 14:42 - 跃跃廖

- 描述 已更新。

## 文件

---

|                               |         |            |     |
|-------------------------------|---------|------------|-----|
| TAC定频 Modbus 监控协议V1 1 (1).pdf | 458 KB  | 2024-10-17 | 杜小栋 |
| 6_M2 MODBUS TCP RTU.pdf       | 2.11 MB | 2024-10-17 | 杜小栋 |