

项目综合 - 任务 #5168

西安蔚来视光科技有限责任公司 ROC20230718-05 廖跃跃

2023-08-07 08:48 - 跃跃 廖

状态:	调试中	开始日期:	2023-08-07	
优先级:	高	计划完成日期:	2023-08-09	
指派给:	李凯健	% 完成:	80%	
类别:		预期时间:	0.00 小时	
目标版本:		耗时:	6.00 小时	
描述				
序号	品名	型号	单位	数量
1	动环监控系统一体主机	ROC-A6 X500	台	1
2	声光报警器	ROC-D2	台	1
3	温湿度传感器	ROC-TH-B801	个	2
4	三相电量仪市配电监测子系统 (三相电)	ROC-ACM-A801	个	1
5	电流互感器	ROC-ACM-A200/100	个	3
6	非定位漏水传感器	ROC-LDA-B801	个	5
7	20米水漏绳	ROC-LDA-B601/20	根	5
8	烟感探测传感器	ROC-ACC-A101	个	3
9	UPS监控	UPS检测模块 定制	套	1
10	空调远程监控	精密空调检测模块 定制	套	1
11	门禁接入	门禁检测模块 定制	套	1
12	视频接入	视频检测模块 定制	套	1
1. 付款方式: 已交付				
2. 发货时间: 1-3个工作日				
3. 技术方案: 常规				
4. 交货地址: 青海省西宁市城东区明香路南口 收货人: 杨文军 联系方式: 18194517161				

历史记录

#1 - 2023-08-07 14:04 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧变更为李凯健

#2 - 2023-08-09 10:35 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202199470445 2023.8.8

#3 - 2023-08-21 17:58 - 李凯健

设备接线指导

#4 - 2023-11-01 15:06 - 李凯健

- 文件ET903-E系列V1版本协议(modbus)V1.03 20180801.pdf 已添加

- 文件WRWF-1201-60k类模块UPS Modbus监控协议 002.pdf 已添加

- 文件WRWF-1607-02312-01 科华KHJA-8~20kW系列 风冷定频房级空调(V1.2)通讯协议 001 20210915.pdf 已添加

- 文件科华120k 类模块UPS Modbus监控协议 002(1).pdf 已添加

#5 - 2023-12-19 17:47 - 李凯健

温湿度，烟感调试完成。UPS，空调未测通，电量仪和漏水未接入

#6 - 2023-12-20 18:44 - 李凯健

- 文件 A3-4944.asp 已添加

- 文件 A3-4944.js 已添加

- 文件 SM4944.def 已添加

空调接入完成，UPS未测通

#7 - 2023-12-26 13:41 - 李凯健

- 文件 A3-4710.asp 已添加

- 文件 A3-4710.js 已添加

- 文件 SM4710.def 已添加

#8 - 2023-12-26 15:05 - 李凯健

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 0 变更为 80

UPS接入完成，485引脚定义，1A2B。

文件

ET903-E系列 V1版本协议 (modbus) V1.03 20180801.pdf	1 MB	2023-11-01	李凯健
WRWF-1607-02312-01 科华KHJA-8~20kW系列 风冷定频房级空调 (V1.29 通讯协议 002) 2023110915.pdf	1.29 MB	2023-11-09	李凯健
WRWF-1201-60k类模块UPS Modbus监控协议 002.pdf	786 KB	2023-11-01	李凯健
科华120k 类模块UPS Modbus监控协议 002(1).pdf	1.47 MB	2023-11-01	李凯健
A3-4944.asp	6.32 KB	2023-12-20	李凯健
SM4944.def	4.39 KB	2023-12-20	李凯健
A3-4944.js	4.4 KB	2023-12-20	李凯健
A3-4710.asp	8.6 KB	2023-12-26	李凯健
SM4710.def	5.61 KB	2023-12-26	李凯健
A3-4710.js	8.87 KB	2023-12-26	李凯健