

项目综合 - 任务 #5214

江苏南京弘康信息技术有限公司，合同编号：ROC20230814-13，陈松

2023-08-30 11:50 - 陈 陈松

状态:	调试中	开始日期:	2023-08-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-09-05
指派给:	李凯健	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	24.80 小时
描述			
1693367228159422.png			
1.付款方式：已支付			
2.发货时间：3-5天			
3.技术方面：常规			
4.南宁市良庆区良庆镇凯旋路18号合景国际金融中心36层，胡炳成，18112062659			
5.需要配置3D机房图			

历史记录

#1 - 2023-08-30 14:11 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧 变更为 李凯健

#2 - 2023-09-04 17:56 - 李凯健

- 状态从新建 变更为 调试中

- % 完成 从 0 变更为 10

设备接线指导

#3 - 2023-09-06 10:01 - 方翠婵

德邦DPK202208114782 2023.9.5

#4 - 2023-09-06 12:03 - 玉绍涛

- 文件 大气压力探测器rs-wsqy-n01-2-4 (建大仁科).doc 已添加

大气压力、空气质量地址：10、11，不要与蓄电池放同一路。

[空气质量关联项目：#4615](#)

#5 - 2023-09-18 08:56 - 李凯健

- 文件 多功能空气质量变送器(485型)用户手册.doc 已添加

#6 - 2023-09-18 08:58 - 李凯健

常规设备调试完成，蓄电池，定制项，平台都未安装调试。20230915
空气质量传感器协议开发完成，编号4611。之前关联的项目开发的其实是大气压强传感器。

#7 - 2023-09-18 09:00 - 李凯健

- 文件 A3-4610.asp 已添加
- 文件 A3-4610.js 已添加
- 文件 SM4610.def 已添加
- 文件 SM4611.def 已添加
- 文件 A3-4611.asp 已添加
- 文件 A3-4611.js 已添加

#8 - 2023-10-26 09:11 - 李凯健

20231024蓄电池，精密空调调试完成，UPS未测通。

#9 - 2023-10-26 09:12 - 李凯健

20231025，UPS协议测试完成，现场情况无法使用232方式接入主机，改用485卡，后续再测试协议。

#10 - 2023-12-11 10:55 - 陈 陈松

- 描述 已更新。

#11 - 2023-12-11 17:00 - 李凯健

- 文件 弱电机房竣工图纸2023-12-10(1).dwg 已添加

#12 - 2023-12-12 19:39 - 李凯健

主机3D图更新完成，UPS协议测试完成，待开发

#13 - 2023-12-13 08:56 - 李凯健

- 文件 3D图.png 已添加

#14 - 2024-02-27 11:41 - 李凯健

- 文件 A3-4721.asp 已添加
- 文件 A3-4721.js 已添加
- 文件 SM4721.def 已添加

#15 - 2024-02-27 13:40 - 李凯健

- 文件 INDGW-M2 MODBUS TCP RTU 读取 2.15(1).pdf 已添加
- 文件 INDGW-M2_V2.1.5_0-based_Eaton ModbusMS compatible-1.0CN(1)(1).xlsx 已添加
- 文件 93E 20-500K 232RqtPandaEssential_34008958_AD .xlsx 已添加
- 文件 93E SHUT 协议解析举例.pdf 已添加
- 文件 SHUT 通用描述文件.pdf 已添加

#16 - 2024-07-29 17:51 - 李凯健

告警配置指导，设备故障排查指导

文件

大气压力探测器rs-wsqy-n01-2-4 (建大仁科).doc	1.32 MB	2023-09-06	玉绍涛
多功能空气质量变送器 (485型) 用户手册.doc	1.49 MB	2023-09-18	李凯健
A3-4610.asp	3.12 KB	2023-09-18	李凯健
A3-4610.js	568 Bytes	2023-09-18	李凯健

SM4610.def	638 Bytes	2023-09-18	李凯健
SM4611.def	945 Bytes	2023-09-18	李凯健
A3-4611.js	902 Bytes	2023-09-18	李凯健
A3-4611.asp	4.55 KB	2023-09-18	李凯健
弱电机房竣工图纸2023-12-10(1).dwg	11.4 MB	2023-12-11	李凯健
3D图.png	1.33 MB	2023-12-13	李凯健
A3-4721.asp	7.5 KB	2024-02-27	李凯健
SM4721.def	6.36 KB	2024-02-27	李凯健
A3-4721.js	7.38 KB	2024-02-27	李凯健
INDGW-M2_V2.1.5_0-based_Eaton ModbusMS compatible-1.0CN(1)(1).xlsx	32.1 KB	2024-02-27	李凯健
INDGW-M2 MODBUS TCP RTU读取 2.15(1).pdf	1.44 MB	2024-02-27	李凯健
93E 20-500K 232RqtPandaEssential_34008958_AD .xlsx	32.9 KB	2024-02-27	李凯健
SHUT通用描述文件.pdf	314 KB	2024-02-27	李凯健
93E SHUT协议解析举例.pdf	208 KB	2024-02-27	李凯健