

项目综合 - 任务 #5233

新疆东星润泽信息技术有限公司 阿图什水利局 合同编号：OM20230905-9 辛桂明 复购

2023-09-08 11:20 - 辛桂明

状态:	调试中	开始日期:	2023-09-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-10-31
指派给:	黄正梁	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.20 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ000801	智慧机房主机	OM-A6 X300A	智慧机房主机	OM-A6 X300A	1694142477798368.png	个	1	迈世
2	ZBJZJ000101	报警主机	OM-B5	报警主机	OM-B5	1694142631334403.png	个	1	迈世
3	ZWSD0000103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	1694142744100072.png	个	1	迈世
4		三相电量仪	OM-ACM-A811	三相电量仪	OM-ACM-A811		个	1	迈世 带显
5		精密电流互感器	OM-ACM-A250/200	精密电流互感器	OM-ACM-A250/200		个	3	迈世 配套
6			OM-ACM-A601	配电监测器	OM-ACM-A601		个	1	迈世 9路空开
7	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	1694142917969018.png	个	1	迈世
8	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	1694142964458576.png	根	1	迈世
9	WTKTZ000101	空调远程控制器 (单机)	OM-ACA-A801	空调远程控制器 (单机)	OM-ACA-A801	1694143007131706.png	个	1	迈世
10	WYWTC0	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	OM-ACC-A101	16941430585	个	1	迈世

	00103		M-ACC-A101			65137.png			世	
11				触摸动环屏	OM-ACC-A103		个	1	迈世	8寸
12	WGMT0000101	DB9公母头	DB9公母头	UPS监测	UPS监测	1679383155259034.png	套	1	迈世	
合计										

主机接入设备说明：按设备清单配置

传感器配置说明：根据配置清单接入

动环屏显示说明：按照配置清单配置接入

打包方式说明：常规

是否分批发货： R 否

产品打包方式说明1：常规

收货地址1：新疆维吾尔自治区阿图什市阿图什水利局

联系人1：王双平

联系电话1：17399084577

发货日期1：2023-9-8

快递说明1：常规

历史记录

#1 - 2023-09-08 15:02 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从 王慧 变更为 黄正梁

#2 - 2023-09-11 09:34 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

DPK202209110399 2023.9.8

#3 - 2023-09-14 17:51 - 黄正梁

- 状态从 已发货 变更为 调试中

#4 - 2023-09-14 17:52 - 黄正梁

- % 完成从 0 变更为 20

设备安装接线指导

#5 - 2023-09-17 16:26 - 黄正梁

设备安装

#6 - 2023-09-18 18:28 - 黄正梁

设备安装接线指导

#7 - 2023-09-24 22:10 - 黄正梁

设备调试

#8 - 2023-09-25 18:21 - 黄正梁

- 文件 Delta UPS Protocol 1.56h-Delta(1).pdf 已添加

设备调试

UPS : 799-0

#9 - 2023-10-07 18:11 - 黄正梁

- % 完成 从 20 变更为 90

温湿度调试, 已完成

文件

Delta UPS Protocol 1.56h-Delta(1).pdf	1.81 MB	2023-09-25	黄正梁
---------------------------------------	---------	------------	-----