

项目综合 - 任务 #5262

四川鑫正成信息技术有限公司 合同编号：OM20230925-20（任务 #2776项目新增） 王丽红

2023-09-26 11:29 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2023-09-26
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时

描述

序号	常规 (公司内 部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZWSD0000 103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	1695698377 21654.png	个	2	迈世
2		三相电量仪	OM-ACM-A801	三相电量仪	OM-ACM-A811		个	1	迈世 旧款
3		精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	精密电流互感器	OM-ACM-A250/200		个	3	迈世 旧款
4	WQYLS00 0101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	16956984251 36112.png	个	2	迈世
5	WQYLS00 0201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	16956984404 45500.png	根	2	迈世
6	WYWTC0 00103	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	OM-ACC-A101	16956984647 62531.png	个	2	迈世
7		触摸动环屏	OM-ACC-A103	触摸动环屏	OM-ACC-A103		个	1	迈世 8寸动环屏
8	WGMT000 0101	UDB9公母头	DB9公母头	UPS检测模块	定制	16956985388 29593.png	套	1	迈世
9	不用领料	不用领料	不	精密空调检测模块	定制		套	1	迈世

			用 领 料						世
10									迈 世
合计									

主机接入设备说明：以上设备接入项目#2776主机，当时未接入智能设备，之前只接了一个市电电源检测，一个短信猫，2个温湿度传感器。

传感器配置说明：以上设备接入项目#2776主机。当时未接入UPS等智能设备，之前只接了1个市电电源检测，1个短信报警B3，2个温湿度传感器。

动环屏显示说明：只需要显示常规设备，智能设备无需显示

打包方式说明：无

是否分批发货： 是  R 否

序号

1
2
3
4
5
6

7

8

9

10

合计

产品打包方式说明1：无

收货地址1：四川省郫县现代工业港港北六路（四川川润股份有限公司）

联系人1：高磊

联系电话1：13990087029

发货日期1：2023.09.26

快递说明1：顺丰

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：无

付款说明：已付款

### 历史记录

#1 - 2023-09-26 17:25 - 王丽红

- 描述已更新。

#2 - 2023-09-27 09:20 - 玉绍涛

温湿度：18、19

电量仪：27（更换为OM-ACM-A801 256-0）

漏水：36、37

#3 - 2023-09-28 09:11 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

顺丰SF1516426855178 2023.9.27

#4 - 2023-10-11 23:58 - 杜小栋

指导安装

#5 - 2023-11-21 18:34 - 杜小栋

常规已完成

#6 - 2023-11-22 17:31 - 杜小栋

- 文件商宇精密空调.zip已添加

- 指派给从杜小栋变更为王丽红

- %完成从0变更为100

精密空调开发文件

#7 - 2023-11-22 17:31 - 杜小栋

- 指派给从王丽红变更为杜小栋

#8 - 2023-11-22 17:31 - 杜小栋

ups , 精密空调调试完成

ups编号786-1

#9 - 2023-11-22 18:16 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为王丽红

#10 - 2023-11-27 09:25 - 杜小栋

ups编号786-1

#11 - 2024-05-07 09:24 - 王丽红

- 状态从已发货变更为完结

文件

---

商宇精密空调.zip	557 KB	2023-11-22	杜小栋
------------	--------	------------	-----