

项目综合 - 任务 #5303

江苏苏能科技有限公司 合同编号：OM20230908-09（彭冲）

2023-10-23 16:08 - 彭冲

状态:	服务中	开始日期:	2023-10-23
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	彭冲	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.90 小时

描述

序号	常规（公司内部型号）		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注	
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称						
1	ZJKZJ000801	智慧机房主机	OM-A6 X300A	智慧机房主机	OM-A6 X300A	16980483533	台	59369.png		1
2	ZWSD0000103	温湿度传感器	OM-TH-A101	温湿度传感器	OM-TH-B801	16980483213	个	96950.png		1
3	WDLY0000101	三相电量仪	OM-ACM-A801	三相电量仪	OM-ACM-A801	16980483865	个	67556.png		1
4	WDLHG000101	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	16980484041	个	60711.png		3
5	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	16980484208	个	66152.png		2
6	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	16980484307	根	79306.png		2
7	WTKTKZ000101	空调远程控制器	OM-ACA-A801	空调远程控制器	OM-ACA-A801	16980484443	个	74858.png		2
8	WGMT0000101	DB9公母头	DB9公母头	UPS监控	定制	16980484576	套	80504.png		1
9										迈世
10										迈世
合计										

主机接入设备说明：无

传感器配置说明：无

动环屏显示说明：无

打包方式说明：无

是否分批发货： 是 R 否

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

产品打包方式说明1：

收货地址1：江苏省苏州市太仓市慎之街阿尔卑斯雪世界监控室

联系人1：陆建钢

联系电话1：13814152425

发货日期1：

快递说明1：

序号

	序号

LOGO :	1679383838743711.png
其他备注 :	
付款说明 :	

历史记录

#1 - 2023-10-23 16:58 - 彭冲

- 文件7_megatec 3相协议-2020-08-05(1).pdf 已添加

#2 - 2023-10-24 11:16 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧 变更为 陆志毅

#3 - 2023-10-30 17:25 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为 已发货

德邦DPK202225810564 2023.10.23

#4 - 2023-11-10 15:19 - 陆志毅

- 状态从已发货 变更为 调试中

- % 完成从0 变更为10

设备安装接线指导

#5 - 2023-12-11 17:31 - 陆志毅

空调控制器接线指导

#6 - 2023-12-15 16:51 - 李凯健

常规设备调试完成，UPS接入完成编号768.空调控制器未学习。配置了微信告警，主机编号14036253

#7 - 2024-01-05 17:52 - 黄正梁

- % 完成从10 变更为50

空调控制器，指令学习指导

#8 - 2024-01-30 15:43 - 陆志毅

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- 指派给从 陆志毅 变更为 彭冲

- % 完成从 50 变更为 100

文件

7_megatec 3相协议-2020-08-05(1).pdf

79.5 KB

2023-10-23

彭冲