

项目综合 - 任务 #5313

芜湖瑞昌电气系统有限公司 合同编号：WHRC-GCSB2023133 闭庭浩

2023-10-27 09:54 - 闭 闭庭浩

状态:	调试中	开始日期:	2023-10-27
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄正梁	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.80 小时

描述

序号	常规 (公司内 部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ0008 01	智慧机房主 机	O M- A6 X30 0A	?????	OM-A6 X300A	16983704244 21151.png	4 台	1	迈世
2	ZBJZJ0002 01	短信报警模 块	O M- B3	GSM?????	OM-B3	16983704508 25730.png	5 台	1	迈世
3	WWSD000 0101	温湿度传感 器	O M- TH -B8 01	?????	OM-TH-B801	16793831475 22879.png	7 个	10	迈世
4	WKTKZ00 0101	空调远程控 制器 (单 机)	O M- AC A- A8 01	空调远程控制器	OM-ACA-A801	16983705015 26535.png	5 个	4	迈世
5	WDQYL00 101	大气压力探 测器	大 气 压 力 探 测 器	???????	OM-DQY-A01	16983705311 01509.png	1 个	2	迈世
6	无	无	无	网线、水晶头	无	无	套	1	迈世
合计								19	

主机接入设备说明：以上设备接入一台主机

传感器配置说明：无

#3 - 2023-11-10 17:45 - 方翠婵
德邦DPK202229110906 2023.11.2

#4 - 2023-11-10 17:46 - 方翠婵
- 状态从 新建 变更为 已发货

#5 - 2023-11-29 18:01 - 黄正梁
- 状态从 已发货 变更为 调试中
- % 完成 从 0 变更为 30

设备安装指导

#6 - 2023-11-30 18:05 - 黄正梁
- % 完成 从 30 变更为 40

设备安装指导

#7 - 2023-12-11 18:12 - 黄正梁
设备接线指导

#8 - 2023-12-13 11:52 - 黄正梁
剩余短信报警和空调控制学习

有一套空调控制器没装42地址

#9 - 2023-12-13 18:14 - 黄正梁
- % 完成 从 40 变更为 80

#10 - 2024-04-03 17:24 - 黄正梁
大气接线指导

#11 - 2024-04-15 18:01 - 黄正梁
大气传感器，第三方计量测试指导