

项目综合 - 任务 #5342

黄石柯柯科技股份有限公司 合同编号：BKMS231027 闭庭浩 复购

2023-11-06 10:27 - 闭庭浩

状态:	已发货	开始日期:	2023-11-06
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.70 小时

描述

序号	常规 (公司内 部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ000801	智慧机房主机	OM-A6 X300A	OM-A6 X300A	1699237250517998.png	台	1		迈世
2	WDLY0000201	单相电量仪	OM-ACM-A802	OM-ACM-A802	1699237274547035.png	台	1		迈世
3	WDLHG000101	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	OM-ACM-A200/100	1699237298120751.png	个	1		迈世
4	WKTZ000101	空调远程控制器 (单机)	OM-ACA-A801	OM-ACA-A801	1699237322934914.png	个	1		迈世
5	ZWSD0000103	温湿度传感器	OM-TH-B801	OM-TH-B801	1699237343239509.png	个	1		迈世
6	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	OM-LDA-B801	1699237364713354.png	台	1		迈世
7	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	1699237380317611.png	根	1		迈世
8	WYWTC000103	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟感探测器	1699237419109709.png	个	1		迈世
9	WMC0000	门磁	OM-ACC-A110	门磁	16992374493	个	1		迈世

	0101		M-AC-C-A1-10			72180.png			世
10	WGMT0000101	DB9公母头	UPS监测	DB9公母头	UPS监测	1699241171972623.png	套	1	迈世
合计									

主机接入设备说明：按清单配置。供货商须免费提供主机第三方平台(二次开发)接入标准协议，上位机平台能实时读取智慧机房主机内以上所有

传感器配置说明：根据清单配置

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规

是否分批发货： 是  R 否

产品打包方式说明1：常规

收货地址1：湖北省黄石市大冶市金山街道揽月路169号黄石邦柯科技股份有限公司

联系人1：陆青

联系电话1：18872197398

发货日期1：2023/11/06

快递说明1：常规



LOGO : 1679383838743711.png
其他备注 : 无
付款说明 : 款到再发货

## 历史记录

#1 - 2023-11-06 11:23 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧 变更为 杜小栋

#2 - 2023-11-06 11:26 - 辛桂明

- 描述 已更新。

#3 - 2023-11-06 14:24 - 闭闭庭浩

地址变更 :

地址:江西省贵溪市贵溪冶炼厂铁路编组站

收货人:鲁昌盛

电话:13426666362

#4 - 2023-11-15 09:22 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为 已发货

德邦DPK202230356937 2023.11.7

#5 - 2024-04-18 16:34 - 杜小栋

指导设备安装

#6 - 2024-04-23 17:22 - 杜小栋

发送安装说明

#7 - 2024-04-24 16:51 - 杜小栋

接线指导

#8 - 2024-05-17 16:57 - 杜小栋

安装跟进

#9 - 2024-06-12 16:02 - 杜小栋

常规设备已完成

#10 - 2024-06-27 21:20 - 杜小栋  
js指导

#11 - 2024-07-03 20:53 - 杜小栋  
主机问题指导

#12 - 2024-08-12 12:05 - 杜小栋  
剩余设备跟进

#13 - 2024-09-05 17:45 - 杜小栋  
安装跟进

#14 - 2024-10-16 15:02 - 杜小栋  
剩余ups跟进