

项目综合 - 任务 #5374

北京卓尔通科技有限公司 齐齐哈尔项目 合同编号：OM20231120-12 辛桂明

2023-11-23 10:38 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2023-11-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-31
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.70 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ001301	智慧机房主机	OM-A6 T30 0A	嵌入式控制器(1U)	OM-A6 T100A	1700706700642248.png	6 台	1	迈世
2	ZWSD0000103	温湿度传感器	OM-M-TH-B8 01	温湿度传感器	OM-TH-B801	1700706746853036.png	68 个	2	迈世
3	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-M-LD A-B80 1	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	1700706786782545.png	67 个	1	迈世
4	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-M-LD A-B60 1/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	1700706808121391.png	81 根	1	迈世
5	WYWTC000103	烟雾探测器	OM-M-ACC-A1 01	烟雾探测器	OM-ACC-A101	1700706849760537.png	497 个	2	迈世
6				温感探测器	OM-ACC-A102-1		个	2	迈世
7	不需领料			3D界面	3D界面		套	1	迈世
8	不需领料			门禁检测模块	门禁检测模块		套	1	迈世 链接接入海康人脸机
9	WGMT0000101	DB9公母头	DB9公母头	UPS监测	UPS监测	1679383155259034.png	2 套	1	迈世
10	不需领料	不需领料	不需领料	精密空调监测	精密空调监测		无 套	1	迈世
合计									

主机接入设备说明：根据配置清单接入，首页刷3D界面

传感器配置说明：根据清单配置接入

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规

是否分批发货： R 否

产品打包方式说明1：常规

收货地址1：齐齐哈尔市火车站南500米

联系人1：马超

联系电话1：186 2250 9363

发货日期1：2023-11-23

快递说明1：常规

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：其它先发，温感探测器后面补发

付款说明：已付款

历史记录

#1 - 2023-11-23 14:44 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧 变更为 黄正梁

#2 - 2023-11-24 15:42 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

德邦DPK202236923548 2023.11.23

#3 - 2024-07-22 10:59 - 王慧

- 指派给从 黄正梁 变更为 杜小栋

#4 - 2024-07-22 17:52 - 杜小栋

发送安装说明

#5 - 2024-09-05 17:41 - 杜小栋

指导接线

#6 - 2024-10-16 17:45 - 杜小栋

设备安装完成

#7 - 2024-11-11 16:27 - 杜小栋

已完成

精密空调 ups 同 [#5373](#) 项目

#8 - 2024-11-11 16:28 - 杜小栋

- 指派给从 杜小栋 变更为 辛桂明

- % 完成从 0 变更为 100

#9 - 2024-12-20 15:42 - 辛桂明

- 状态从 已发货 变更为 完结