

项目综合 - 任务 #5375

北京卓尔通科技有限公司 沈阳项目 合同编号：OM20231120-13 辛桂明

2023-11-23 10:49 - 辛桂明

状态:	已发货	开始日期:	2023-11-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-23
指派给:	杜小栋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.50 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ001301	智慧机房主机	OM-A6 T300A	嵌入式控制器(1U)	OM-A6 T100A	170070733740199.png	4 台	1	迈世
2	ZWSD0000103	温湿度传感器	OM-M-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	1700707381973449.png	19 个	8	迈世
3	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-M-LD-A-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	1700707422383252.png	23 个	2	迈世
4	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-M-LD-A-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	1700707449866806.png	498 根	2	迈世
5	WYWTC000103	烟雾探测器	OM-M-ACC-A101	烟雾探测器	OM-ACC-A101	1700707497809397.png	78 个	4	迈世
6				温感探测器	OM-ACC-A102-1		个	4	迈世
7	不需领料			3D界面	3D界面		套	1	迈世
8	不需领料			门禁检测模块	门禁检测模块		套	1	迈世 链接接入海康人脸机
9	WGMT0000101	DB9公母头	DB9公母头	UPS监测	UPS监测	1679383155259034.png	2 套	2	迈世
10	不需领料	不需领料	不需领料	精密空调监测	精密空调监测	无	套	2	迈世
合计									

主机接入设备说明：根据清单配置接入，首页刷3D

传感器配置说明：根据清单配置

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规

是否分批发货： R 否

产品打包方式说明1：常规

收货地址1：辽宁省沈阳市铁西区南八马路72号（八一嘉园）

联系人1：马超

联系电话1：186 2250 9363

发货日期1：2023-11-23

快递说明1：常规

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：库存有5个温度探测器，这个订单全部发

付款说明：已付款

历史记录

#1 - 2023-11-23 14:45 - 王慧

- 描述已更新。

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#2 - 2023-11-23 14:45 - 王慧

- 指派给从杜小栋变更为黄正梁

#3 - 2023-11-24 15:42 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202236916021 2023.11.23

#4 - 2024-07-22 10:58 - 王慧

- 指派给从黄正梁变更为杜小栋

#5 - 2024-07-22 11:53 - 辛桂明

- 文件 Voltronic Power UPS communication Protocol for GalleonII&III 3 phase V01.pdf 已添加

- 文件 海悟风冷水冷变频机房空调Modbus通讯协议规格书-Ver12.pdf 已添加

三个项目的UPS和精密空调协议都一样

#6 - 2024-09-10 18:16 - 杜小栋

指导安装

#7 - 2025-01-17 15:43 - 杜小栋

指导设备接线

#8 - 2025-01-20 08:57 - 韦雄伟

补20250118：调试完成，设备数据正常

文件

Voltronic Power UPS communication Protocol for GalleonII&III 3 phase V01.pdf.04 MB		2024-07-22	辛桂明
海悟风冷水冷变频机房空调Modbus通讯协议规格书-Ver12.pdf	947 KB	2024-07-22	辛桂明