

项目综合 - 任务 #5384

中以联科电子安装工程（北京）有限公司 字节跳动项目 合同编号：POCN74713 辛桂明

2023-11-27 09:26 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2023-11-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-27
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.40 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)	合同		图片	单位	数量	包装类型	备注	
		物料编码	商品名称						规格/型号
1	ZJKZJ000601	智慧机房主机	OM-A6 X200	智慧机房主机	OM-A6 X200	1701047603205191.png	台	2	迈世
2				机柜式温湿度传感器	OM-TH-B901		个	2	迈世 新款
3	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	1701047697318945.png	个	6	迈世
4	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	1701047729522842.png	根	6	迈世
5									迈世
6									迈世
7									迈世
8									迈世
9									迈世
10									迈世
合计									

主机接入设备说明：按照2套平分，其中一个区域漏水控制器接主机DI备用接口，每套的2个区域漏水控制器不用，漏水线缆直接接主机漏水接口

传感器配置说明：按照清单配置

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规

是否分批发货： R 否

产品打包方式说明1：

收货地址1：广州海珠区新港东路万胜广场C塔24楼

联系人1： 梁工

联系电话1： 13922243545

发货日期1：2023-11-27

快递说明1：常规

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：

付款说明：

### 历史记录

#1 - 2023-11-27 10:40 - 辛桂明

- 描述 已更新。

#2 - 2023-11-27 11:05 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 黄正梁

#3 - 2023-11-29 10:45 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

德邦DPK202238313930 2023.11.27

#4 - 2023-12-08 14:08 - 黄正梁

- 状态从已发货变更为调试中

- %完成从0变更为50

设备安装指导

#5 - 2023-12-13 18:15 - 黄正梁

- %完成从50变更为90

主机IP修改指导

#6 - 2024-01-02 09:05 - 黄正梁

- 状态从调试中变更为服务中

- 指派给从黄正梁变更为辛桂明

- %完成从90变更为100

项目指派

#7 - 2024-02-01 09:05 - 辛桂明

- 状态从服务中变更为完结