

项目综合 - 任务 #5393

淮安硅谷智能化工程有限公司 合同编号：OM20231115-19/OM20220523-10（彭冲）复购

2023-11-30 09:11 - 彭冲

状态:	服务中	开始日期:	2023-11-30
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	彭冲	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.80 小时

描述

序号	常规 (公司内 部型号)	合同		图片	单位	数量	包装类型	备注		
	物料编码	商品名称	规格/型号							商品名称
1	ZJKZJ0010 01	智慧机房主机	OM-A6 C100	智慧机房主机		OM-A6 C100		17013066138 74575.png	台	3
2	ZWSD0000 103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器		OM-TH-B801		17013065945 69866.png	个	6
3	WQYLS00 0101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器		OM-LDA-B801		17013066298 75439.png	个	3
4	WQYLS00 0201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M		OM-LDA-B601/5		17013066405 19867.png	根	3
5									迈世	
6									迈世	
7									迈世	
8									迈世	
9									迈世	
10									迈世	
合计										

主机接入设备说明：主机接1个漏水，2个温湿度，客户原有主机一台

传感器配置说明：无

动环屏显示说明：无

打包方式说明：无

是否分批发货： 是 R 否

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

产品打包方式说明1：

收货地址1：

联系人1：

联系电话1：

发货日期1：

快递说明1：

序号

序号

LOGO : 1679383838743711.png

其他备注 : 顺丰发出

付款说明 :

增加主机一台，共三台主机

历史记录

#1 - 2023-11-30 15:20 - 王慧

- 指派给从王慧变更为李凯健

#2 - 2023-12-06 16:07 - 彭冲

- 描述已更新。

#3 - 2023-12-06 18:12 - 李凯健

设备接线指导

#4 - 2023-12-11 17:23 - 方翠婵

顺丰SF1120782759205 2023.12.7

#5 - 2023-12-11 17:23 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#6 - 2023-12-18 18:38 - 李凯健

一台C100主机调试，接入2个温湿度，1个漏水，2个红外，6个烟感。空调控制器，SF6传感器，照明控制器未调试。

#7 - 2023-12-19 18:46 - 李凯健

两台C100主机调试，部分传感器还显示故障，现场暂未排查问题。

#8 - 2024-04-12 18:19 - 李凯健

空调控制器学习指导，继电器接线指导

#9 - 2024-04-16 16:48 - 李凯健

- 状态从已发货变更为服务中

- 指派给从李凯健变更为彭冲

- %完成从0变更为100

传感器配置指导，故障排查