

项目综合 - 任务 #5394

河南中冠科技有限公司 (合同编号: OM20231123-15) (郑州公安局火车站分局机要室建设项目) (复购) (农能艺)

2023-11-30 11:21 - 农能艺

状态:	已发货	开始日期:	2023-11-30
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.70 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)			合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称	规格/型号					
1	ZJKZJ001301	智慧机房主机	OM-A6 T300A	智慧机房主机			OM-A6 X300A	1701312 6198879 68.png	台	1
2	-	声光报警器	OM-D2	声光报警器			OM-D2	-	个	2
3	WWSD0000101	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器			OM-TH-B801	1701312 7995280 60.png	个	5
4	-	三相电量仪	OM-ACM-A811	三相电量仪			OM-ACM-A811	-	台	1
5	-	精密电流互感器	OM-ACM-A250/200	精密电流互感器			OM-ACM-A250/200	-	个	3
6	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器			OM-LDA-B801	1701312 8611724 76.png	个	5
7	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M			OM-LDA-B601/5	1701312 8653315 84.png	根	5
8	-	空调远程控制器	OM-ACA-A801	空调远程控制器			OM-ACA-A801	1701313 1292083 34.png	台	4
9	-	双门门禁控制器	OM-ACC-A112	双门门禁控制器			OM-ACC-A112	-	台	2
10	WZWMM000301	指纹密码一体机	F7Plus标准版	指纹密码一体机			F7Plus标准版	1701313 8328525 85.png	台	4
11	WCMAN000101	出门按钮	OM-ACC-A118	出门按钮			OM-ACC-A118	1701313 8483079 60.png	个	4
12	WCLS000201	单门磁力锁	OM-ACC-A123	单门磁力锁			OM-ACC-A123	1701313 8604992 27.png	把	4
13	WCIMK000101	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	16路开关量采集模块			OM-ACC-A104	1701314 0972946 48.png	个	1
14	WGMT0000101	UPS检测	定制	UPS检测模块			OM-UPS-NY	1701314 0696727 08.png	对	1

15	-	视频检测模块	定制	视频检测模块	OM-SP-NY	-	套		1
16	-	3D界面	OM-3D	3D界面	OM-3D	-	套		1
17	WDLY0000201	单相电量仪	OM-ACM-A802	单相电量仪	OM-ACM-A802	1702461 1082777 50.png	台		1
合计									

主机接入设备说明：常规

传感器配置说明：常规

动环屏显示说明：无

打包方式说明：整体打包

是否分批发货： 是 R 否

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

产品打包方式说明1：整体打包

收货地址1：河南省郑州市二七区二马路东21号

联系人1：段亚辉

联系电话1：13140187636

发货日期1：2023-11-30

快递说明1：常规

序号

	序号

LOGO : 1679383838743711.png

其他备注 :

付款说明 : 已付款

历史记录

#1 - 2023-11-30 15:19 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#2 - 2023-12-01 11:53 - 农能艺

- 描述已更新。

#3 - 2023-12-04 09:26 - 方翠婵
- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202243787789 2023.12.1

#4 - 2023-12-04 16:56 - 杜小栋
指导安装

#5 - 2023-12-13 09:39 - 农能艺
- 描述已更新。

#6 - 2023-12-13 17:53 - 农能艺
- 描述已更新。

#7 - 2023-12-19 18:04 - 杜小栋
指导设备安装

#8 - 2023-12-20 18:06 - 杜小栋
远程调试 常规已完成

#9 - 2023-12-21 15:28 - 农能艺
- 描述已更新。

新增1套漏水，未付款。

#10 - 2023-12-21 16:22 - 农能艺
- 文件3D界面.png 已添加

#11 - 2023-12-26 17:23 - 杜小栋
3d已升级。新装漏水已经配置

#12 - 2023-12-28 15:24 - 杜小栋
ups接到接线 未调试成功

#13 - 2024-01-03 16:43 - 杜小栋
ups远程调试 数据异常 带排查

#14 - 2024-01-04 11:07 - 杜小栋
- 文件1.png 已添加
- 文件2.png 已添加
- 文件3.png 已添加
- 文件4.png 已添加
- 文件5.png 已添加
- 文件Delta UPS Protocol 1.55m-Delta(DPHamp;DPS 232通信协议).pdf 已添加

ups协议以及测试数据

原有SM799-0 发送的数据无校验，ups无返回数据

如 ~00P003STB 这个指令不返回 ~00P003STBAA这个才返回

#15 - 2024-01-18 17:43 - 张群瑞

1、ups协议“[Delta UPS Protocol 1.55m-Delta\(DPHamp;DPS 232通信协议\).pdf](#)”接入升级文件已经上传至网盘；

2、网盘目录：共享文件/升级支持/项目补丁/2024/#5394

河南中冠科技有限公司（合同编号：OM20231123-15）（郑州公安局火车站分局机要室建设项目）（复购）（农能艺）

3、参考“readme.txt”说明；

4、请联系客户安排调试，及时反馈调试结果、调试记录（调试记录按《通用接入说明 调试要求 20181211.docx》中要求格式整理）；

#16 - 2024-01-22 11:04 - 杜小栋

- 文件 demo.txt 已添加

ups数据采集正常

#17 - 2024-03-12 16:43 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为农能艺

- % 完成从0变更为100

已完成

#18 - 2024-11-05 17:33 - 杜小栋

声光问题指导处理

文件

3D界面.png	298 KB	2023-12-21	农能艺
1.png	457 KB	2024-01-04	杜小栋
2.png	448 KB	2024-01-04	杜小栋
3.png	448 KB	2024-01-04	杜小栋
4.png	459 KB	2024-01-04	杜小栋
5.png	437 KB	2024-01-04	杜小栋
Delta UPS Protocol 1.55m-Delta(DPHamp;DPS 232通信协议).pdf	343 KB	2024-01-04	杜小栋
demo.txt	15.7 KB	2024-01-22	杜小栋