

项目综合 - 任务 #5458

河北友电科技有限公司 合同编号：ROC20231221-10 （湖北铁路局黄石段机房监控项目）

2023-12-25 13:59 - 薛智垚

状态:	已发货	开始日期:	2023-12-25
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.80 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)				合同				图片	单
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称	规格/型号					
1	ZJKZJ000901	智慧机房主机	ROC-A6 X500	智慧机房主机	ROC-A6 X300	1703483730307642.png	台	3	鲲鹏	
2	ZWSD0000102	温湿度传感器	ROC-TH-B801	温湿度传感器	ROC-TH-B801	1703483734538022.png	个	3	鲲鹏	
3	WQYLS000101	区域漏水检测器	ROC-LDA-B801	区域漏水检测器	ROC-LDA-B801	1703483740434382.png	个	3	鲲鹏	
4	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	ROC-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	ROC-LDA-B601/5	1703483745542405.png	个	3	鲲鹏	
5	WTKTKZ000102	空调远程控制器	ROC-ACA-A801	空调远程控制器	ROC-ACA-A801	1703483751312863.png	个	3	鲲鹏	
6	WZUMK000101	组压检测模块	ROC-BAT-L805	组压检测模块	ROC-BAT-L805	1703483761130022.png	个	12	鲲鹏	
7	WZHMK000101	转换模块	ROC-BAT-L806	转换模块	ROC-BAT-L806	1703483765914132.png	个	12	鲲鹏	
8	WHWTC000101	红外探测器	ROC-ACC-A100	红外探测器	ROC-ACC-A100	1703483776857701.png	个	3	鲲鹏	
9	WYWTC000101	烟雾探测器	ROC-ACC-A101	烟雾探测器	ROC-ACC-A101	1703483780340280.png	个	3	鲲鹏	
10	WMC00000101	门磁	ROC-ACC-A110	门磁	ROC-ACC-A110	1703483797532155.png	个	3	鲲鹏	
11	WGMT0000101	DB9公母头	DB9公母头	UPS检测模块	UPS检测模块	1703483533525984.png	套	6	鲲鹏	
12	无	高开电源接入	高开电源接入	高开电源接入	高开电源接入		套	3	鲲鹏	
11	无	动力环境监控系统软件	V1.5	动力环境监控系统软件	V1.5		套	3	鲲鹏	
12	ZBJZJ000101	报警主机	ROC-B5	报警主机	ROC-B5	1703483807523449.png	台	1	鲲鹏	
13	WTXZH000201	232转TCP/IP通讯转换器	ROC-ACC-A109	232转TCP/IP通讯转换器	ROC-ACC-A109	1703483819188958.png	个	1	鲲鹏	
14		集中管理平台	ROC-CM P-10	集中管理平台	ROC-CM P-10		个	1	鲲鹏	
合计										

主机接入设备说明：传感器一共接入3台主机中，最终统计接入集中平台，报警主机ROC-B5与集中平台接

传感器配置说明：无

动环屏显示说明：无

打包方式说明：分3箱传感器打包

是否分批发货： 是 R 否

产品打包方式说明1：分3箱传感器打包
收货地址1：湖北省黄石市阳新县韦源口镇中铁十一局集团新港铁路运营项目部棋盘洲综合站场
联系人1：刘劲光
联系电话1：13972458700
发货日期1：2023年12月26日
快递说明1：顺丰

LOGO：1679389270854642.png

其他备注：无

付款说明：已付款

历史记录

#1 - 2023-12-26 10:13 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧 变更为 杜小栋

#2 - 2023-12-29 10:17 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为 已发货

顺丰SF1519542529485 2023.12.25

#3 - 2024-01-15 17:06 - 杜小栋
指导安装

#4 - 2024-03-04 17:10 - 杜小栋
指导安装

#5 - 2024-05-09 14:14 - 杜小栋
安装跟进

#6 - 2024-06-11 16:42 - 杜小栋
设备安装跟进

#7 - 2024-10-31 17:05 - 杜小栋
平台安装完成

#8 - 2025-01-06 16:35 - 杜小栋
远程调试主机

#9 - 2025-04-03 17:06 - 杜小栋
- 文件 NandFlash.zip 已添加
- 指派给从 杜小栋 变更为 薛智堯

已完成

#10 - 2025-04-03 20:13 - 杜小栋
- 文件 7台主机备份.zip 已添加

#11 - 2025-04-03 20:13 - 杜小栋
- 文件 已删除 (NandFlash.zip)

文件

7台主机备份.zip	1.53 MB	2025-04-03	杜小栋
------------	---------	------------	-----