

项目综合 - 任务 #5489

中以联科电子安装工程（北京）有限公司 字节跳动项目 订单编号：POCN76173 辛桂明 复购

2024-01-16 09:26 - 辛桂明

状态:	调试中	开始日期:	2024-01-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-01-31
指派给:	黄正梁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.20 小时

描述

序号	常规（公司内部型号）		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ00602	智慧机房主机	OM-A6 X200	数据采集器	OM-A6 X200	1705368139250369.png	2 台	1	迈世
2				机柜温湿度传感器	OM-TH-B901		1 个	1	迈世
3	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	1705368223498701.png	1 个	1	迈世
4	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	1705368251966340.png	1 根	1	迈世
5									迈世
6									迈世
7									迈世
8									迈世
9									迈世
10									迈世
合计									

主机接入设备说明：根据清单配置接入

传感器配置说明：根据清单配置接入，区域漏水控制器接备用DI接口

动环屏显示说明：无	
打包方式说明：常规	
是否分批发货：	R 否
产品打包方式说明1：常规 收货地址1：发货前指定 联系人1：发货前指定 联系电话1：发货前指定 发货日期1：2024-1-16 快递说明1：常规	
LOGO：	1679383838743711.png
其他备注：	无
付款说明：	已付款

历史记录

#1 - 2024-01-16 09:52 - 辛桂明

- 主题从 中以联科电子安装工程（北京）有限公司 字节跳动项目 订单编号：POCN76173 辛桂明 变更为 中以联科电子安装工程（北京）有限公司 字节跳动项目 订单编号：POCN76173 辛桂明 复购

#2 - 2024-01-17 08:47 - 王慧

- 指派给从 王慧 变更为 黄正梁

#3 - 2024-01-26 16:29 - 方翠婵

德邦DPK202261106968 2024.1.16

#4 - 2024-01-26 16:29 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#5 - 2024-01-31 13:38 - 黄正梁
- 状态从已发货变更为调试中
- %完成从0变更为20

设备安装指导

#6 - 2024-02-01 17:59 - 黄正梁
- %完成从20变更为100

设备调试，主机IP修改指导

#7 - 2024-03-04 22:11 - 黄正梁
主机第三方接口协议对接，跟进

#8 - 2024-03-11 17:15 - 黄正梁
主机IP找回指导