

项目综合 - 任务 #5543

中以联科电子安凌工程（北京）有限公司 合同编号:POCN77242 辛桂明 复购

2024-03-14 10:55 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2024-03-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-03-31
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.30 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ00601	智慧机房主机	OM-A6 X200	智慧机房主机	OM-A6 X200	1710384642641047.png	1 台	1	迈世
2				机柜式温湿度传感器	OM-TH-B901		1 个	1	迈世
3	WQYLS00101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	1710384712111580.png	2 个	2	迈世
4	WQYLS00201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	1710384744266157.png	2 根	2	迈世
5									迈世
6									迈世
7									迈世
8									迈世
9									迈世
10									迈世
合计									

主机接入设备说明：按清单配置接入

传感器配置说明：按照清单配置接入，一个区域漏水控制器接到备用DI接口上，或者两个漏水控制器都不用，线缆直接接入到主机上

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规

是否分批发货： R 否

产品打包方式说明1：常规

收货地址1：山西省大同市平城区东风里邮政服务基地4F

联系人1：原玉峰

联系电话1：13502177853

发货日期1：2024-3-15

快递说明1：常规

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：无

付款说明：款到发货

历史记录

#1 - 2024-03-14 17:40 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从 王慧 变更为 黄正梁

#2 - 2024-03-19 09:16 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

德邦DPK202279297242 2024.3.15

#3 - 2024-03-25 18:12 - 黄正梁

- 状态从 已发货 变更为 调试中

#4 - 2024-03-25 18:13 - 黄正梁

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- 指派给从 黄正梁 变更为 辛桂明

- % 完成从 0 变更为 100

设备调试，已完成

项目指派

#5 - 2024-04-02 17:28 - 辛桂明

- 状态从 服务中 变更为 完结