

项目综合 - 任务 #5562

穗港消防服务公司 崇州市日东电工OLED偏光片生产基地项目一期漏水监测 合同编号：OM20240318-7
辛桂明

2024-03-25 10:41 - 辛桂明

状态:	已发货	开始日期:	2024-03-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-06-30
指派给:	辛桂明	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.80 小时

描述

序号	常规 (公司内 部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	WDWLS00 0101	定位漏水检测器	OM-LDA-A801	定位漏水检测器	17113342761 98476.png	个	6		迈世
2				定位漏水检测电缆	OM-LDA-A601	米	2000		迈世
3									迈世
4									迈世
5									迈世
6									迈世
7									迈世
8									迈世
9									迈世
10									迈世
合计									

主机接入设备说明：接入到#5560主机上

传感器配置说明：按照#5560成套修改485地址，并标识好

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规

是否分批发货： 是 先发控制器到指定地点

序号

1

O
M-
LD
A-
A8
01

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

产品打包方式说明1：常规
收货地址1：发货前确定

联系人1：发货前确定

联系电话1：发货前确定

发货日期1：2024-3-27
快递说明1：常规

产品打包方式说明3：
收货地址3：
联系人3：
联系电话3：
发货日期3：
快递说明3：

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：无

付款说明：已付款

历史记录

#1 - 2024-03-26 09:07 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从 王慧 变更为 杜小栋

#2 - 2024-04-11 11:34 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

德邦DPK202283402753 2024.3.26 控制箱

#3 - 2024-08-14 16:04 - 杜小栋

指导安装调试

#4 - 2024-08-16 16:43 - 杜小栋

设备故障指导排查

#5 - 2025-03-10 17:20 - 杜小栋

- 指派给从 杜小栋 变更为 辛桂明

安装完成