

项目综合 - 任务 #5697

江苏国际建设集团有限公司 崇州市日东电工OLED偏光片生产基地项目一期漏水监测  
合同编号：OM20240628-9 辛桂明 主机数据接入#5560上

2024-07-02 14:56 - 辛桂明

状态:	已发货	开始日期:	2024-07-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-07-31
指派给:	杜小栋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.60 小时
<b>描述</b> 1719903235219366.png  合同已签  货款已支付  按常规发货，定位漏水控制器485地址改成不一样，保留好数据，后期估计还要增加10多套定位漏水设备  2024-7-4日发货  常规快递  交货地址：四川成都市崇州市大划街道孙家渡捷普二期新建厂区内藤田项目部  收货人：陈爱军  联系方式：18117356571			

历史记录

#1 - 2024-07-03 16:37 - 玉绍涛

漏水地址：1-18

#2 - 2024-07-04 09:38 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202374151124 2024.7.3

#3 - 2024-08-13 17:49 - 杜小栋

指导安装调试

#4 - 2024-09-10 10:38 - 玉绍涛

新增8个定位漏水地址：19-26

#5 - 2025-02-21 17:12 - 杜小栋

漏水报警问题跟进